



MONTKOVO
BŘEST

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Přední výrobce a dodavatel hal

Dodavatel:

MONT-KOVO, spol. s r.o.

Břest 81

768 23 Břest

Firma je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně - oddíl C, vložka 18828

IČO: 60746378

DIČ: CZ60746378

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2249272 / 0800

IBAN CZ5908000000000002249272

SWIFT GIBACZPX

Odběratel: Obec Břest

Břest 87

768 23 Břest

IČO: 00287105

DIČ:

Faktura číslo: 100240126

Konstantní symbol: 308

Zakázka: 948 - Obec Břest

Datum splatnosti: 23.10.2023

Forma úhrady: Platebním příkazem

Datum vystavení faktury: 09.10.2023

DUZP: 30.09.2023

Rozsah a předmět plnění:

Na základě smlouvy o dílo č. 39/2023 ze dne 09.08.2023 Vám fakturuji dle přílohy za provedené dodávky a práce při výstavbě díla „Areál technického zázemí a sběrného místa Břest“ v Obci Břest, parc. č. 19/1 v k.ú. Břest.

Jednotková cena bez DPH: 591 536,45 Kč

Základ daně	591 536,45 Kč
Záloha	Kč
DPH	124 222,65 Kč
Celkem	715 759,10 Kč

K úhradě

715 759,10 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní	21	591 536,45	124 222,65	715 759,10
		591 536,45	124 222,65	715 759,10

Vystavil: Karel Zavadil



MONTKOVO spol. s r.o.
Břest 81, 768 23 Břest
IČ 60746378
DIČ CZ60746378

Penalizační ujednání: 0,1% denně z fakturované částky při prodlení. Tato faktura je neprodejná a nezapočitatelná s třetím subjektem.

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.09.2023 do 30.09.2023

Stavba : 948

Areál tech. zázemí a sběrného místa Břest

Zhotovitel : MONT-KOVO, spol. s r.o.
Břest 81
76823 Břest

IČO : 60746378
DIČ : CZ60746378

Objednatel : Obec Břest
87
76823 Břest

IČO : 00287105
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %		0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 150 884,03	0,00	591 536,45	4 559 347,58
DPH	21 %	1 081 685,65		124 222,65	957 462,99
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		6 232 569,68	0,00	715 759,10	5 516 810,57

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současné tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.09.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Datum 9.10.2023

Ing. Ondroušek Jiří
Trásoňova 3977
767 01 Kroměříž
IČ 46292365, mob. 602 750 461

Jiří Ondroušek - TDI
Za objednatele

 MONT-KOVO spol. s r.o.
Břest 81, 768 23 Břest
IČ 60746378
DIČ CZ60746378

Marek Kapoun
Za zhotovitele



OBEC BŘEST
okr. Kroměříž
Tl. 573 354 045
PSČ 768 23 • IČO 00287105

Miroslav Sálek - starosta obce
za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt zázemí	3 621 758,23	0,00	446 036,45	3 175 721,78
1.1	Stavební část	2 741 408,66	0,00	382 337,39	2 359 071,27
1.4.a-1	1.4a-1 Silnoproud	656 590,55	0,00	28 348,00	628 242,55
4	1.4-2 Slaboproud	170 437,00	0,00	0,00	170 437,00
5	SO-01.4b ZTI	53 322,02	0,00	35 351,06	17 970,96
SO - 02	Zpevněné plochy	823 144,44	0,00	0,00	823 144,44
6	Zpevněné plochy	823 144,44	0,00	0,00	823 144,44
SO 04	Dešťová kanalizace	426 981,36	0,00	0,00	426 981,36
7	Dešťová kanalizace	426 981,36	0,00	0,00	426 981,36
VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	279 000,00	0,00	145 500,00	133 500,00
8	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	279 000,00	0,00	145 500,00	133 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	PZS	94 710,00	0,00	0,00	94 710,00
1	Rozvaděč RMS101	42 928,85	0,00	0,00	42 928,85
1	Zemní práce	539 981,25	0,00	158 322,12	381 659,13
2	Kabelový nosný systém	48 427,00	0,00	0,00	48 427,00
2	Základy a zvláštní zakládání	208 792,20	0,00	208 792,20	0,00
3	Profesi nezatříděné výkony	20 450,00	0,00	0,00	20 450,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	695 551,69	0,00	0,00	695 551,69
4	Vodorovné konstrukce	952 877,84	0,00	3 000,00	949 877,84
5	Komunikace	588 003,08	0,00	22 032,28	565 970,80
61	Upravy povrchů vnitřní	3 497,52	0,00	0,00	3 497,52
62	Upravy povrchů vnější	31 448,77	0,00	15 724,39	15 724,38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	132 731,49	0,00	0,00	132 731,49
8	Trubní vedení	38 779,05	0,00	6 428,25	32 350,80
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	181 345,49	0,00	0,00	181 345,49
91	Doplňující práce na komunikaci	19 472,99	0,00	0,00	19 472,99
92	Doplňující práce železniční	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00
94	Lešení a stavební výtahy	30 340,70	0,00	0,00	30 340,70
99	Ostatní náklady	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
99	Přesun hmot	14 424,51	0,00	0,00	14 424,51
99	Staveništní přesun hmot	42 502,77	0,00	3 389,21	39 113,56
HSV	Ostatní náklady	279 000,00	0,00	145 500,00	133 500,00
711	Izolace proti vodě	71 877,08	0,00	0,00	71 877,08
721	Vnitřní kanalizace	59 926,72	0,00	0,00	59 926,72
764	Konstrukce klempířské	82 058,31	0,00	0,00	82 058,31
766	Konstrukce truhlářské	79 525,00	0,00	0,00	79 525,00
767	Konstrukce zámečnické	260 300,02	0,00	0,00	260 300,02
M21	Elektromontáže	482 047,20	0,00	0,00	482 047,20
M23	Bleskosvod a uzemnění	112 364,50	0,00	28 348,00	84 016,50
M99	Ostatní	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00

Štředovací protokol č.	1	Areál tech. zázemí a sběrného místa Břest	Za období:	01.09.2023	30.09.2023
Stavba:	948	Objekt zázemí			
Objekt:	01	Stavební část			
Rozpočet:	1.1				

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
1 Zemní práce				135 788,52	0,00	135 788,52	0,00	135 788,52	0,00	135 788,52	0,00
1	131201111R00	m3	150,00	16 544,40		0,00		16 544,40		0,00	
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ			110,29600		0,00000		110,29600		0,00000	
2	132201111R00	m3	250,00	1 837,80		0,00		1 837,80		0,00	
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ			7,35120		0,00000		7,35120		0,00000	
3	162701105R00	m3	200,00	23 529,44		0,00		23 529,44		0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			117,64720		0,00000		117,64720		0,00000	
4	171102101R00	m3	55,00	1 159,59		0,00		1 159,59		0,00	
	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS			21,08350		0,00000		21,08350		0,00000	
5	171201201R00	m3	18,00	2 117,65		0,00		2 117,65		0,00	
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m			117,64720		0,00000		117,64720		0,00000	
6	174101101R00	m3	350,00	2 572,92		0,00		2 572,92		0,00	
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			7,35120		0,00000		7,35120		0,00000	
7	181101102R00	m2	36,00	9 378,00		0,00		9 378,00		0,00	
	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním			260,50000		0,00000		260,50000		0,00000	
8	199000002R00	m3	500,00	58 823,60		0,00		58 823,60		0,00	
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			117,64720		0,00000		117,64720		0,00000	
9	583418034	t	375,00	5 403,15		0,00		5 403,15		0,00	
	Kamenivo drcené frakce 16/32 B			14,40840		0,00000		14,40840		0,00000	
10	58344209	t	349,00	14 421,97		0,00		14 421,97		0,00	
	Štěrkodrtě frakce 0-125 B			41,32370		0,00000		41,32370		0,00000	
2 Základy a zvláštní zakládání				208 792,20	0,00	208 792,20	0,00	208 792,20	0,00	208 792,20	0,00
11	274321321R00	m3	3 350,00	41 044,20		0,00		41 044,20		0,00	
	Železobeton základových pasů C 20/25			12,25200		0,00000		12,25200		0,00000	
12	274351215R00	m2	560,00	45 740,80		0,00		45 740,80		0,00	
	Bednění stěn základových pasů - zřízení			81,68000		0,00000		81,68000		0,00000	
13	274351216R00	m2	120,00	9 801,60		0,00		9 801,60		0,00	
	Bednění stěn základových pasů - odstranění			81,68000		0,00000		81,68000		0,00000	
14	274361314R00	t	43 000,00	35 853,40		0,00		35 853,40		0,00	
	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)			0,83380		0,00000		0,83380		0,00000	
15	274361921RT9	t	41 000,00	11 816,20		0,00		11 816,20		0,00	
	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,			0,28820		0,00000		0,28820		0,00000	
16	275321321R00	m3	3 350,00	27 979,20		0,00		27 979,20		0,00	
	Železobeton základových patek C 20/25			8,35200		0,00000		8,35200		0,00000	
17	275351215R00	m2	560,00	30 105,60		0,00		30 105,60		0,00	
	Bednění stěn základových patek - zřízení			53,76000		0,00000		53,76000		0,00000	
18	275351216R00	m2	120,00	6 451,20		0,00		6 451,20		0,00	
	Bednění stěn základových patek - odstranění			53,76000		0,00000		53,76000		0,00000	
5 Komunikace				31 998,28	0,00	31 998,28	0,00	31 998,28	0,00	31 998,28	0,00
38	564861111RT2	m2	209,00	22 032,28		0,00		22 032,28		0,00	
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 8-3			105,41760		0,00000		105,41760		0,00000	
62 Úpravy povrchů vnější				31 448,77	0,00	31 448,77	0,00	31 448,77	0,00	31 448,77	0,00
42	622311511R00	m2	954,00	22 750,99		0,00		11 375,50		11 375,49	
	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ			23,84800		0,00000		11,92400		11,92400	
43	622311521RU1	m2	1 890,00	8 697,78		0,00		4 348,89		4 348,89	
	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 k			4,60200		0,00000		2,30100		2,30100	

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.09.2023	30.09.2023
Stavba:	948	Areál tech. zázemí a sběrného místa Břest		
Objekt:	01	Objekt zázemí		
Rozpočet:	1.4 a-1	1.4a-1 Silnoproud		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
M23 Bleskosvod a uzemnění				112 364,50	0,00	28 348,00	84 016,50
72	nn-072	m	308,00	12 320,00	0,00	6 160,00	6 160,00
	Drát 10/13 PVC drát o 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC pláš			40,00000	0,00000	20,00000	20,00000
73	nn-073	m	134,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00
	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně			150,00000	0,00000	150,00000	0,00000
84	nn-084	ks	116,00	696,00	0,00	696,00	0,00
	SK křížová			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
85	nn-085	ks	116,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00
	SR 2a svorka páska-páska M6			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000

účetní protokol č.

1

Za období:

01.09.2023

30.09.2023

Stavba: 948 Areál tech. zázemí a sběrného místa Břest
 Objekt: 01 Objekt zázemí
 Rozpočet: 5 SO-01.4b ZTI

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
1 Zemní práce				28 167,00	0,00	22 533,60	5 633,40				
1	132201211R00	m3	240,00	4 320,00	0,00	3 456,00	864,00				
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ			18,00000	0,00000	14,40000	3,60000				
2	161101101R00	m3	130,00	585,00	0,00	468,00	117,00				
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			4,50000	0,00000	3,60000	0,90000				
3	162301101R00	m3	98,00	1 323,00	0,00	1 058,40	264,60				
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			13,50000	0,00000	10,80000	2,70000				
4	171201201R00	m3	21,00	283,50	0,00	226,80	56,70				
	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m			13,50000	0,00000	10,80000	2,70000				
5	174101101R00	m3	350,00	1 575,00	0,00	1 260,00	315,00				
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			4,50000	0,00000	3,60000	0,90000				
6	175101101RT2	m3	1 150,00	12 075,00	0,00	9 660,00	2 415,00				
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 -			10,50000	0,00000	8,40000	2,10000				
7	181101102R00	m2	36,00	1 080,00	0,00	864,00	216,00				
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			30,00000	0,00000	24,00000	6,00000				
8	199000002R00	m3	513,00	6 925,50	0,00	5 540,40	1 385,10				
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			13,50000	0,00000	10,80000	2,70000				
4 Vodorovné konstrukce				3 750,00	0,00	3 000,00	750,00				
9	451572111R00	m3	1 250,00	3 750,00	0,00	3 000,00	750,00				
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm			3,00000	0,00000	2,40000	0,60000				
8 Trubní vedení				17 168,50	0,00	6 428,25	10 740,25				
10	871171121R00	m	65,00	3 250,00	0,00	2 600,00	650,00				
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm			50,00000	0,00000	40,00000	10,00000				
11	877161121U00	kus	56,00	112,00	0,00	89,60	22,40				
	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32			2,00000	0,00000	1,60000	0,40000				
14	8-01nc	soub	2 300,00	2 300,00	0,00	1 840,00	460,00				
	Příplatek za propojení do vodoměrné šachty			1,00000	0,00000	0,80000	0,20000				
15	8-02nc	soub	1 980,00	1 980,00	0,00	1 584,00	396,00				
	Nezámrný ventil			1,00000	0,00000	0,80000	0,20000				
16	286134460	m	62,00	3 146,50	0,00	314,65	2 831,85				
	Trubka SDR 11 32 x 3,0 mm návin voda			50,75000	0,00000	5,07500	45,67500				
99 Staveništní přesun hmot				4 236,52	0,00	3 389,21	847,31				
18	998276201R00	t	180,00	4 236,52	0,00	3 389,21	847,31				
	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem			23,53621	0,00000	18,82897	4,70724				

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.09.2023	30.09.2023
Stavba:	948	Areál tech. zázemí a sběrného místa Břest		
Objekt:	VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady		
Rozpočet:	8	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady		

Poř. č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
HSV Ostatní náklady				279 000,00	0,00	145 500,00	133 500,00
1	Pol1 Pojistění	Soubor	11 000,00	11 000,00 1,00000	0,00 0,00000	11 000,00 1,00000	0,00 0,00000
2	Pol2 Vytyčení stavby	Soubor	16 000,00	16 000,00 1,00000	0,00 0,00000	16 000,00 1,00000	0,00 0,00000
5	Pol5 Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	6 000,00	6 000,00 1,00000	0,00 0,00000	6 000,00 1,00000	0,00 0,00000
6	Pol6 Vybudování zařízení staveniště	Soubor	18 000,00	18 000,00 1,00000	0,00 0,00000	18 000,00 1,00000	0,00 0,00000
7	Pol7 Provoz zařízení staveniště	Soubor	10 000,00	10 000,00 1,00000	0,00 0,00000	5 000,00 0,50000	5 000,00 0,50000
9	Pol9 Koordinační činnost	Soubor	10 000,00	10 000,00 1,00000	0,00 0,00000	5 000,00 0,50000	5 000,00 0,50000
10	Pol10 Předání a převzetí díla	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	2 500,00 0,50000	2 500,00 0,50000
11	Pol11 Dočasná dopravní opatření	Soubor	38 000,00	38 000,00 1,00000	0,00 0,00000	19 000,00 0,50000	19 000,00 0,50000
12	Pol14 Plán zásad organizace výstavby	Soubor	12 000,00	12 000,00 1,00000	0,00 0,00000	12 000,00 1,00000	0,00 0,00000
14	Pol19 Díleňská dokumentace	Soubor	30 000,00	30 000,00 1,00000	0,00 0,00000	30 000,00 1,00000	0,00 0,00000
16	Pol27 Zkoušky zhutnění	soubor	21 000,00	21 000,00 1,00000	0,00 0,00000	21 000,00 1,00000	0,00 0,00000