

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Prováděné práce	2014																																																				
	březen					duben				květen					červen					červenec					srpen					září				říjen					listopad				prosinec										
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
Předání staveniště, zahájení stavby						1.4.																																															
SO 01 - Demolice obj. garáže																																																					
SO 02 - Novostavba objektu																																																					
Zemní práce																																																					
Základové konstrukce, piloty																																																					
ŽB konstrukce, mazaniny																																																					
Ocelové a zámečnické konstrukce																																																					
Dokončovací konstrukce																																																					
SO 03 - Stavební úpravy v domě čp. 49																																																					
Bourací práce																																																					
Zděné konstrukce																																																					
Střešní konstrukce, světlík																																																					
Konstrukce SDK, podhledy																																																					
Vnější výplně otvorů																																																					
Úpravy povrchů - vnitřní																																																					
Úpravy povrchů - vnější																																																					
Vnitřní výplně otvorů																																																					
Podlahy, kamenné dlažby																																																					
Zámečnické konstrukce																																																					
Dokončovací konstrukce - nátěry, malby																																																					
SO 06 - ZTI																																																					
SO 07 - Domovní plynovod																																																					
SO 08 - Elektroinstalace NN																																																					
SO 09 - ÚT																																																					
SO 10 - VZT																																																					
Kompletace																																																					
Úklid																																																					
Dokončení díla																																																15.12.					
	Jaroměř - Nová pasáž v čp. 49 a Přístavba objektu vertikální komunikace																																																				
Zahájení provádění díla:	1.4.2014																																																				
Dokončení díla:	15.12.2014																																																				

Návrh platebního kalendáře	400 000 Kč	700 000 Kč	1 100 000 Kč	1 650 000 Kč	1 500 000 Kč	1 450 000 Kč	1 600 000 Kč	1 100 000 Kč	354 922 Kč
Celkem bez DPH:	9 854 922 Kč								