

Žádost o poskytnutí dodatečných informací pro VZ „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT“ pro zadavatele „Česká republika – Národní archiv“

Dotaz č. 1

Lze některé z požadovaných serverů využít jako režijní/infrastrukturní/řídící/backup servery, nebo je nutno navýšit nabídku o např. vhodné backup servery a kam je pak cenově vykazovat v rámci nabídky

Dotaz č. 2

Dotazy kolem prostorového rozmístění

- Jaká zařízení musí být umístitelná do racku a která mohou být autonomní (pásková knihovna II, optická knihovna, UPS, ...)
- Jsou nějaká prostorová/rozměrová omezení pro jednotlivá rozměrnější zařízení (pásková knihovna II, optická knihovna, UPS, ...)
- Jak budou zařízení rozmístěna
 - o V jedné nebo více lokalitách
 - o Jaká zařízení je nutno umístit v jednotlivých datových komorách

Dotaz č. 3

ZD-2.1. - Disková pole 300/600

- Co se myslí primárním úložištěm (disková pole 300/600) a co jeho rozšiřující skříně
- Lze to chápat jako RAID řídicí modul s controllery a další expanzní boxy s disky

Dotaz č. 4

ZD-2.1. – BluRay a LTO média

- Jsou vyžadována prepisovatelná nebo WORM média nebo jakási kombinace v určitých poměrech

Dotaz č. 5

ZD-2.1. – Zálohovací SW

- Je požadován jediný systém zálohování, nebo několik autonomních v rámci jednotlivých potenciálních lokalit
- V kolika nezávislých lokalitách se bude případně zálohovat – prostředí jednotlivých lokalit – co se v jednotlivých lokalitách bude zálohovat a na jaká cílová zařízení
- Granularita zálohování emailů – jaký OS a email systém
- Bude nutno zálohovat on-line aplikace/databáze – jakéDB-Emaily/jakýOS/jakáKapacita - nebo možnost zálohování off-line

Dotaz č. 6

ZD-2.1. – Datová komora

- datová komora bude fyzicky umístěna uvnitř budovy pod střechou nebo na volné ploše vedle budovy – jaké bude okolní prostředí?
- můžete specifikovat možnosti dopravy komory na místo instalace/nastěhování dovnitř budovy?
- je požadováno zajištění vhodného prostředí pro běh zařízení, to naznačuje, že součástí dodávky bude přesná klimatizace komory. Můžete upřesnit požadavky na chlazení komory? Jaké je požadováno chladicí médium - přímý výpar/chladná voda dostupná z již instalovaného chilleru, je požadována redundance chlazení, jaké jsou vzdálenosti datové komory od možného umístění kondenzačních jednotek, jsou připraveny prostupy pro kabelové/trubkové trasy ?
- jsou požadovány nějaké specifické vlastnosti datové komory - požární odolnost, zatopení, elektromagnetické stínění, ochrana proti vandalismu?

Dotaz č. 7

ZD-2.1. – UPS-I a UPS-II

- je kapacitně zamýšleno, že tato UPS bude napájet obě datové komory, jak je uvedeno v popisu datové komory?
- kde bude UPS fyzicky umístěna?

- Je požadována redundance UPS – celková/na výkonovém modulu ?
- jaká je požadovaná doba zálohy na baterie při výpadku napájení ?
- je pro UPS připravena připojovací kabeláž, nebo má být součástí dodávky ?
- má být UPS vybavena externím manuálním bypasseem ?

Dotaz č. 8

ZD-2.1. – PDU lišty

- Je požadováno skutečně 8 sad PDU (8x vertikální a 8x horizontální) = 128 ks PDU lišt celkem
- Nebo pouze 8x vertikální a 8x horizontální = 16 ks PDU lišt

Dotaz č. 9

ZD-4. – Doba plnění – 20 dnů

- Požadavky VZ na jednotlivá zařízení zahrnují některá NEkomoditní zařízení, která nejsou běžně skladem a musí se vyrábět/dodávat až na základě konkrétní objednávky (diskové pole 600, pásková knihovna II, optická knihovna, datová komora + klimatizace, UPS, ...). Pro takováto zařízení je běžně požadovaná dodací lhůta 8 týdnů a více. Požadované ukončení plnění VZ do 20 dnů je v takovémto případě nereálné a nestandardní.
- Prosím o zvážení prodloužení doby plnění na 8-10 týdnů, které odpovídá standardům vyžadovaným ve VZ obdobného formátu

Dotaz č. 10

Návrh smlouvy – odst.4 Dodací podmínky

- Je požadováno dodání zboží ve standardních obalech, což je dobře možné pro komoditní IT komponenty
- Pro dodání datové komory s integrovanými technologiemi (klimatizace, samozhášecí zařízení, elektroinstalace, ...) je však dodání v krabicích a instalace vlastními prostředky objednatele dosti nestandardní. Prosím o vyjasnění způsobu zprovoznění datové komory s požadovanými technologiemi, aby byly dodrženy všechny provozní a záruční podmínky

Dne 07.07.2014

RNDr. Jiří Král

Proact Czech Republic, s.r.o.

jiri.kral@proact.eu

+420 724 661 802