

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín

Změnový list číslo:

008

Datum vydání

8.10.2015

Číslo smlouvy :

15038/SOD

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Miroslav Rosmanit
Malý Koloredov 566
738 02 Frýdek – Místek

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Objekt SO 300 Dešťová kanalizace
Část Zatrubnění kanálu – Změny v zatrubnění kanálu potrubím DN 800

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Dle smluvní (zadávací) dokumentace mělo být zatrubnění kanálu provedeno plastovým potrubím DN 800 PE_HD žebrované SN 8. Hlavní potrubí mělo být spojováno svařováním na tupo. Před položením potrubí bylo nutné prohloubit stávající koryto kanálu, aby bylo zajištěno alespoň minimální krytí potrubí. Kolem a nad potrubím bylo nutné provést hutněný zásyp potrubí jako podklad pro následnou konstrukci chodníku, který se nachází nad potrubím. Do zatrubněného kanálu budou napojeny stávající přítoky dešťové kanalizace a nově instalované uliční vpusti vložením do potrubí 12 ks sedlových odboček DN 150.

Provedení zatrubnění kanálu je kromě technické zprávy dokumentováno:

- Koordinační situaci stavby. Trasa potrubí je směrově zvlhňná, čehož je dle zákresu vedení potrubí dosaženo jejím zalomením ve 4 lomových bodech bez popisu, jak budou lomové body provedeny. Až ve fázi realizace stavby projektant upřesnil, že tyto lomové body budou provedeny řezáním potrubí.
- Podélným profilem vyznačujícím výškové řešení potrubí.
- Šesti příčnými řezy trasy zpracovanými po 20-ti metrech se zákresem uložení potrubí do stávajícího příkopu vymezeného okrajem tělesa souběžné místní komunikace na straně jedné a oplocením sousedních pozemků na straně druhé.

Nové řešení:

Dle dohody zhotovitele s objednatelem stavby bylo plastové potrubí DN 800 PE_HD žebrované SN 8 nahrazeno potrubím WAVIN trubka korugovaná X-Stream 800-6m -SN10 PP. Tato změna je předmětem změnového listu číslo 001.

Zakřivení trasy je provedeno pomocí kolena Wavin X-STREAM 15° vloženého do potrubí a provedením lomů v hrdlech potrubí o 1-2°. Z důvodu potřeby zabezpečení stability tělesa komunikace nebylo možné při pokládce potrubí vybourat opěrnou zídku nacházející se v začátku úseku zatrubnění. Trasu potrubí bylo nutné situovat tak, aby nedošlo k narušení stability 2 betonových sloupů vedení NN, nacházejících se za okrajem komunikace a nebylo také narušeno oplocení sousedních pozemků. Změnou technologie provedení uložení potrubí vůči projektu došlo ke směrovým odchylkám v jeho vedení od 0 cm v místech jeho zaústění do stávajícího propustku v ZÚ a jeho zaústění do otevřeného příkopu v KÚ až po cca 80 cm z důvodu oddálení od základů sloupu NN (v příčném řezu 34).

Výškové řešení zatrubnění nedoznalo podstatný rozdíl, pohybuje se v rozmezí od 0 do 4 cm.

Toto je dokumentováno zákresem uložení potrubí do příčných řezů zpracovaným projektantem dle zaměření skutečného provedení zatrubnění geodetem.

Vzhledem k délce potrubí cca 110 m byla na doporučení zhotovitele a se souhlasem objednatele nad rámec projektu provedena cca v jeho polovině revizní šachta.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel stavby dne 26. 06. 2015 požádal objednatele o dání souhlasu k záměně potrubí, jak je výše uvedeno. Důvodem byla kratší dodací lhůta a vyšší kvalita potrubí dle návrhu vůči potrubí dle dokumentace. Objednatel ke změně souhlas s podmínkou, že záměna materiálu nemá vliv na cenu díla – viz. změnový list číslo 001.

K jednotlivým položkám rozpočtu přiloženému k tomuto změnovému listu podáváme toto zdůvodnění:

1. Výkopy včetně manipulace se zemínou (položky č. 1-5 a 8 rozpočtu).

Již v průběhu realizace zhotovitel upozornil objednatele na zvýšený rozsah výkopů nad rámec projektu. Na základě toho bylo uloženo na KD dne 13. 08. 2015 zhotoviteli, TDI a projektantovi, aby změny při realizaci zatrubnění, které byly provedeny odlišně, zrekapituloval. Zhotovitel provedl dne 20. 09. 2015 přepočít správnosti výpočtu objemu výkopů uvedeného v rozpočtu stavby ($53,802 \text{ m}^3$) a svým výpočtem zpracovaným dle zákresu figur výkopů do příčných řezů projektu dokumentoval potřebu jeho navýšení na $89,517 \text{ m}^3$, což uvedl v rozpočtu ZML z téhož dne. Navíc v položce 3 rozpočtu doplnil nutné rozšíření výkopu pro provedení 12 ks sedlových odboček v objemu $2,400 \text{ m}^3$, což bylo TDI akceptováno. Na žádost TDI provedl projektant dne 22. 09. 2015 zákres výkopů nutných pro uložení nově položeného potrubí do příčných řezů a vypočetl jejich objem na $96,000 \text{ m}^3$, čímž potvrdil podhodnocení objemu výkopů v rozpočtu stavby. Na základě toho TDI dne 28. 09. 2015 doporučil objednateli předmětnou VCP zhotoviteli akceptovat.

2. Obsyp potrubí (položky č. 6-7 rozpočtu).

Již v průběhu realizace zhotovitel upozornil objednatele na zvýšený rozsah obsypu potrubí nad rámec projektu. Na základě toho bylo uloženo na KD dne 13. 08. 2015 zhotoviteli, TDI a projektantovi, aby změny při realizaci zatrubnění, které byly provedeny odlišně, zrekapituloval. Zhotovitel provedl dne 20. 09. 2015 přepočít správnosti výpočtu objemu obsypu potrubí uvedeného v rozpočtu stavby ($113,928 \text{ m}^3$) a svým výpočtem zpracovaným dle zákresu figur obsypu potrubí do příčných řezů projektu dokumentoval potřebu jeho navýšení na $171,726 \text{ m}^3$. Na žádost TDI provedl projektant dne 22. 09. 2015 zákres obsypu nově položeného potrubí do příčných řezů a vypočetl jejich objem na $138,000 \text{ m}^3$. Při projednání tohoto výpočtu projektanta na KD dne 24. 09. 2015 připustil projektant, že obsypy potrubí nebylo možné provádět svisle, jak s nimi počítal a že při respektování tvaru terénu by případně další výpočet zpracovaný se zohledněním této skutečnosti zřejmě odpovídal výpočtu provedenému zhotovitelem. Na základě toho TDI dne 28. 09. 2015 doporučil objednateli předmětnou VCP zhotoviteli akceptovat.

3. Přeložka přípojky splaškové kanalizace (položka č. 9 rozpočtu).

Zápisem ve SD ze dne 05. 08. 2015 uvedl zhotovitel nutnost úpravy vedení 2 přípojek splaškové kanalizace křížujících trasu zatrubnění, které nebyly uvedeny v projektu stavby. Oprávněnost přeložky potvrdil TDI téhož dne zápisem ve SD. Ve skutečnosti bylo nutné provést přeložku (snížení pod dno kanálu) jen jedné z nich, která je kalkulována v této položce. TDI dne 28. 09. 2015 doporučil objednateli předmětnou VCP zhotoviteli akceptovat s podmínkou zdokumentování výše R-položky rozbořem její ceny.

4. Montáž potrubí DN 800 (položky č. 10-11 rozpočtu).

Z důvodu změny potrubí byla změněna i technologie provedení montáže potrubí. Cena montáže potrubí svařováním dle rozpočtu stavby je odečtena a cena montáže potrubí nového je připočtena. Shodu jednotkových cen obou technologií doložil na žádost TDI zhotovitel kopii ceníku ÚRS 2015 – 01.

5. Dodávka a montáž atypické revizní šachty (položka č. 12 rozpočtu).

Šachta byla realizována na základě dodatečného požadavku objednatele. TDI dne 28. 09. 2015 doporučil objednateli předmětnou VCP zhotoviteli akceptovat s podmínkou zdokumentování výše R-položky rozbořem její ceny.

6. Dodávka a montáž kolena na potrubí DN 800 (položky č. 13-14 rozpočtu).

Nutnost vložení kolena do potrubí bylo odsouhlaseno na jednání KD stavby dne 23. 07. 2015. Protože toto bylo vyvoláno záměnou potrubí, byla oprávněnost uznání této práce posuzována ve vazbě na podmínku objednatele, že záměna potrubí nebude mít vliv na cenu díla. Při projednání této záležitosti bylo zhotovitelem zpochybněno, že rozpočet stavby obsahuje veškeré náklady nutné k provedení řezání potrubí ve 4 lomových místech a ke svařování potrubí v místech 18 spojů potrubí. Na prosbu TDI ze dne 03. 09. 2015 projektant dopisem z 09. 09. 2015 akceptoval nutnost rozšíření výkopů pro umístění svařčky o cca $9,0 \text{ m}^3$. Dle výpočtu projektanta by se tím náklady stavby zvýšily z tohoto titulu o $15\,119,00 \text{ Kč}$ bez DPH. Dle přepočtu výměr projektanta jednotkovými cenami dle ÚRS 2015 01 provedeným zhotovitelem dne 10. 09. 2015 by tato cena činila $20\,940,77 \text{ Kč}$. K smírnému uzavření této záležitosti nabídnul zhotovitel při jednání KD dne 24. 09. 2015 snížit původně kalkulovanou cenu $22\,717,30 \text{ Kč}$ na $19\,000,00 \text{ Kč}$. Tento návrh byl účastníky jednání přijat a je zahrnut do rozpočtu této VCP.

7. Bourání základů železobetonových: (položky č. 15-19 rozpočtu).

Z důvodu potřeby zabezpečení stability tělesa komunikace nebylo možné vybourat opěrnou zídku nacházející se v začátku úseku zatrubnění. Pro osazení obrub chodníku však bylo po provedení zatrubnění nutno ubourat alespoň její horní část v průměrné výšce 30 cm . Položky obsahují snížení nákladů na neprovedené bourání zídky ve zbývajících 70 cm její výšky.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:


- a) zadávací dokumentace: ano, je
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): není
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Hutní projekt Frýdek – Místek a.s. - Ing. Kálal

Předpokládaný vliv na termín : není
kvalitu : není
cena díla : ano, je

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
stavební náklady	143 299,11	173 391,92	79 891,80	96 669,07
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 008 bez DPH	63 407,31			
Celkem ZL č. 008 včetně DPH	76 722,85			


Změnu navrhuje: Ing. Pavel Vasilenko – stavbyvedoucí zhotovitele

Datum: 13. 08. 2015

Podpis: 


Souhlas zhotovitele: Ing. Roman Chromek – vedoucí střediska komunikací

Datum: 25. 09. 2015

Podpis: 


Souhlas projektanta: Ing. Miroslav Kálal

Datum: 07. 10. 2015

Podpis: 


Souhlas TDS: Ing. Miroslav Rosmanit

Datum: 28. 09. 2015

Podpis: 

Souhlas objednatele: Irena Babicová – starostka obce

Datum: 21. 10. 2015

Podpis: 

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín

Změnový list číslo:

009

Datum vydání

16.9.2015

Číslo smlouvy :
15038/SOD

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Miroslav Rosmanit
Malý Koloredov 566
738 02 Frýdek – Místek

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Objekt SO 100 Chodník a opěrné zidky
Přídlažba z žulových kostek

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Dle technické zprávy smluvní (zadávací) dokumentace bude „prostor chodníku bude oddělen od komunikace betonovým obrubníkem 1000x250x150 mm s přídlažbou dvouřádku dlažební kostky“. Toto řešení je uvedeno i v koordinační situaci stavby a ve vzorových a příčných řezech chodníku.

Nové řešení:

Stavba bude realizována v souladu s projektem, který je součástí smluvní (zadávací) dokumentace stavby.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel stavby a TDI upozornili na KD stavby dne 27. 08. 2015, že v rozpočtu stavby není uvedená položka na montáž žulových kostek podél obrub. Projektant na KD stavby dne 03. 09. 2015 potvrdil skutečnost, že položka není zahrnuta v rozpočtu. Na základě požadavku objednatele předložil zhotovitel dne 09. 09. 2015 rozpočet na tyto práce, který byl TDI a objednatelem dne 10. 09. 2015 kladně projednán.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: není
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): není
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: nebylo zapotřebí

Předpokládaný vliv na termín : není
kvalitu : není
cena díla : je


ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
stavební náklady	161 460,00	195 366,60	120 084,30	145 302,00
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 009 bez DPH	41 375,70			
Celkem ZL č. 009 včetně DPH	50 064,60			

Změnu navrhuje: Ing. Pavel Vasilenko – stavbyvedoucí zhotovitele

Datum: 27. 08. 2015

Podpis: 


Souhlas zhotovitele: Ing. Roman Chromek – vedoucí střediska komunikací

Datum: 09. 09. 2015

Podpis: 


Souhlas projektanta: Ing. Pavel Krupa

Datum: 10. 09. 2015

Podpis: 


Souhlas TDS: Ing. Miroslav Rosmanit

Datum: 10. 09. 2015

Podpis: 

Souhlas objednatele: Irena Babicová – starostka obce

Datum: 21. 10. 2015

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

1. Výpisy ze zápisů z KD stavby ze dne 27. 08., 03. 09. a 10. 09. 2015.
2. Položkový rozpočet.
3. Stanovisko autorského dozoru projektanta ze dne 16. 09. 2015.

Poznámka: Není

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín

Změnový list číslo:

010

Datum vydání

21.9.2015

Číslo smlouvy :

15038/SOD

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Miroslav Rosmanít
Malý Koloredov 566
738 02 Frýdek – Místek

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Objekt SO 300 Dešťová kanalizace
Úpravy otevřeného kanálu

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Dle smluvní (zadávací) dokumentace je dešťová voda z komunikace svedena do otevřeného příkopu. V rámci stavby bude položena v trase nového chodníku dešťová kanalizace, která bude sloužit k odvodnění stávající komunikace a nového chodníku pomocí nových uličních vpustí. Kanalizace bude provedena v délce 492,44 m. Pak bude převedena přes stávající místní komunikaci na její druhou stranu, kde bude zaústěna do otevřeného koryta odlehčovacího kanálu, který vede podél této komunikace. Pod komunikací bude kanalizace uložena v ocelové chráničce DN 400, délky 8,5 m, která bude provedena protlakem.

Nové řešení:

Stavba bude realizována koncepčně v souladu s projektem, který je součástí smluvní (zadávací) dokumentace stavby. Protože však po provedení protlaku pod komunikací bylo zjištěno, že vyústění kanalizace se nachází cca 20 cm pode dnem otevřeného koryta odlehčovacího kanálu, je nutné provést snížení dna tohoto kanálu.

Po projednání různých variant řešení bylo projektantem dne 21. 08. 2015 zpracováno technické řešení vybrané varianty úpravy otevřeného kanálu v úseku od vyústění kanalizace DN 300 do kanálu až po čelo jeho zatrubnění. V rámci tohoto řešení bude nad rámec původního projektu provedena v místě zaústění kanalizace do příkopu kamenná rovnanina v ploše 2,0 x 2,0 m, prohloubení dna kanálu a jeho zpevnění příkopovými tvárnicemi v délce 19,0 m, snížení dna propustky pod vjezdem na pozemek p.č. 792 o 24 cm a provedení přeložky přípojky splaškové kanalizace křížující kanál těsně pod jeho dnem.

Návazné pročištění a srovnání dna otevřeného kanálu mezi propustkem a čelem zatrubnění v délce 43,50 m není předmětem tohoto změnového listu, neboť je zajištěno objednatelem v rámci údržby kanálu.

Projektant na tyto úpravy zpracoval dne 21. 08. 2015 „slepý“ položkový rozpočet a výkaz výměr, který byl zhotovitelem po prověření jeho úplností doplněn dne 15. 09. 2015. Oceněný položkový rozpočet zhotovitelem byl po jeho odsouhlasení TDI a projektantem kladně projednán s objednatelem dne 16. 09. 2015.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „ Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Zdůvodnění změny:

TDI z podnětu zhotovitele stavby upozornil telefonicky dne 10. 07. 2015 projektanta, že dle zaměření připravovaného provedení protlaku pod komunikací vychází dno kanalizace v místě jejího vyústění do otevřeného kanálu cca 20 cm pod jeho dnem. Projektant po posouzení potvrdil telefonicky a následně e-mailem, že hloubka protlaku je v pořádku. Po provedení protlaku se informace potvrdila. Z toho důvodu bylo nutné provést stavební úpravy otevřeného kanálu dle popisu uvedeném v „novém řešení“. V zápisu z 2. KD stavby konaném dne 16. 07. 2015 je uvedeno, že příčinou toho, že je kanalizace do vodoteče zaústěna cca 20 cm pod jejím dnem „je zejména v projektu chybně uvedená výška dna vodoteče v místě protlaku a nezohlednění v projektu skutečnosti, že se dno propustku pod mostkem nachází nad dnem vodoteče“.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:


- a) zadávací dokumentace: ano, je
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): není
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Hutní projekt Frýdek – Místek a.s. - Ing. Kálal

Předpokládaný vliv na termín : není
 kvalitu : není
 cena díla : je

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
stavební náklady	66 681,02	80 684,03	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 010 bez DPH	66 681,02			
Celkem ZL č. 010 včetně DPH	80 684,03			


Změnu navrhuje: Ing. Pavel Vasilenko – stavbyvedoucí zhotovitele

Datum: 16. 07. 2015

Podpis: 


Souhlas zhotovitele: Ing. Roman Chromek – vedoucí střediska komunikací

Datum: 15. 09. 2015

Podpis: 

Souhlas projektanta: Ing. Miroslav Kálal

Datum: 21. 08. 2015


Podpis: 

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Souhlas TDS: Ing. Miroslav Rosmanit

Datum: 16. 09. 2015

Podpis: 

Souhlas objednatele: Irena Babicová – starostka obce

Datum: 21. 10. 2015

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

1. E-mail projektanta, zápis z jednání.
2. Výpisy z KD stavby.
3. Výkresová dokumentace z 08/2015
4. Položkový rozpočet.
5. Stanovisko autorského dozoru projektanta ze dne 22. 09. 2015.

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín

Změnový list číslo: **011**

Datum vydání **5.10.2015**

Číslo smlouvy :
15038/SOD

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Miroslav Rosmanit
Malý Koloredov 566
738 02 Frýdek – Místek

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Objekt SO 100 Chodník a opěrné zídky
Změna dlažeb chodníků na sjezdech k nemovitostem**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Dle smluvní (zadávací) dokumentace měla být provedena dlažba chodníků z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, resp. 80 mm, barva přírodní (šedá), resp. červená. Červená dlažba v tl. 80 mm byla určena pro vydláždění sjezdů na soukromé pozemky. Na styku s vozovkou měl být na sjezdech proveden varovný pás šířky 400 mm z reliéfní, barevně odlišné (šedé) barvy.

Nové řešení:

Dlažba sjezdů včetně varovných pásů je provedena dle projektu v tl. 80 mm. Dle projednání s objednatelem je provedena záměna barevnosti dlažeb tak, že na sjezdech je místo dlažby červené je použita dlažba šedá a varovné pásy jsou provedeny z reliéfní dlažby barvy červené místo barvy šedé.

Zdůvodnění změny:

Objednatel na Kontrolním dnu č. 4 rozhodnul o záměně barevnosti dlažby, jak je uvedeno v popisu „nového řešení“. Tím dochází ke změně výměr jednotlivých druhů dlažeb, která je uvedena v příloze č. 2 tohoto změnového listu. Z toho vyplývající změna ceny je dokumentována položkovým rozpočtem, který je uveden v příloze č. 3 tohoto změnového listu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: bude opraveno v projektu dle skutečného provedení stavby
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): není
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: nebylo zapotřebí

Předpokládaný vliv na termín : není
kvalitu : není
cena díla : ano, je


ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Regenerace přístupových ploch s výstavbou přístupových chodníků“

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
stavební náklady	97 656,90	118 164,85	102 779,62	124 363,34
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 011 bez DPH	-5 122,72			
Celkem ZL č. 011 včetně DPH	-6 198,49			


Změnu navrhuje: Ing. Pavel Vasilenko – stavbyvedoucí zhotovitele

Datum: 30. 07. 2015

Podpis: 

Souhlas zhotovitele: Ing. Roman Chromek – vedoucí střediska komunikací

Datum: 05. 10. 2015

Podpis: 


Souhlas projektanta: Ing. Pavel Krupa

Datum: 07. 10. 2015

Podpis: 

Souhlas TDS: Ing. Miroslav Rosmanit

Datum: 06. 10. 2015

Podpis: 

Souhlas objednatele: Irena Babicová – starostka obce

Datum: 21. 10. 2015

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

1. Výpisy z KD stavby.
2. Změna dlažeb chodníků na sjezdech k nemovitostem
3. Položkový rozpočet.
4. Stanovisko autorského dozoru projektanta ze dne 07.10. 2015.

Poznámka: Neří