Dotaz: Dobrý den,

paní rozpočtářka prosí o další doplnění následujících dotazů/poznámek k projektu a výkazu výměru:
Vzhledem k tomu, že není možné položky rozpoštět ani řešit nad rámec výkazu výměr prosím o objasnění následujícího.

Dle projektu chybí ve výkazu výměr:
Týkající se fasády:
- lešení bez sítí – ano, bez sítí
- zateplení ostění tl. 30 mm - dle podmínek 20 nebo 30mm
- zateplení pomocí XPS na soklové části - v soklové části se nepožaduje zateplení

- položka zateplení stropů v závětří pomocí MV - je uveden pouze příplatek za podhledy - ANO
- tmelení pod oplechování parapetů - ANO
- výměna nefunkčních mřížek na fasádě- ANO
- nový okapový chodník - demontáž stávajícího, osazení obrubníků k okapovému chodníku – oprava stávajícího
- zakrývání oken při povrchových úpravách fasády - samozřejmě ano
- otlučení nesoudržných částí stávající omítky - samozřejmě ano
- očištění a nátěr repasovaných ocelových dveří (2ks exteriér, 3ks interiér) - NE

Týkající se kotelny:
- úprava ocelových konstrukcí v interiéru kotelny - ano odstranění nepotřebných rozvodů
- řešení praskliny průvlaku v kotelně – nebude řešeno
- výměna větracích mřížek a žaluzií (viz. arch. řešení zateplení?) - ANO
- nová keramická dlažba v místě odbourání betonových základků – ANO

Dále poprosím o informaci k uvedenému v technické zprávě:

...betonové plochy kolem objektu budou obnoveny do původního stavu – ANO
Jedná se o případné bourání a betonáž ploch? (pokud ano, ve výkazu výměr neuvedeno) – ANO odbourání podstavce výška asi 10cm