KDF200341 30.6.2020 MSVIP0007HFH

K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100113

Dodavatel:

K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.
Havírenská 1020/10
679 61 Letovice

IČ: 26287579
DIČ: CZ26287579
Telefon: 516474090
E-mail: obchod@ktsmontaze.cz

Variabilní symbol: 200100113
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00281042
DIČ: CZ00281042

Městys Svitávka
Hybešova 166
679 32 Svitávka

ÚŘAD MĚSTYSE SVITÁVKA
č.j.:
Došlo: 30. 06. 2020
Vyřízeno:
Příl.: Referent:

Číslo účtu: 1387554909 | 2700

Datum vystavení: 26.06.2020
Datum splatnosti: 26.07.2020
Datum uskutečnění plnění: 26.06.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za provedené práce dle SOD ke dni 26.6.2020 na akci "Novostavba chodníku ul. Školní" - reg.č.projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011802. Cena dle zákona 526/Sb o cenách.							
Fakturace za provedené práce ke dni 26.6.2020 - ZP 2	1 kpl	669 488,50		669 488,50	21%	0,00	669 488,50
Součet položek				669 488,50		0,00	669 488,50
Zaokrouhlení							0,50
CELKEM K ÚHRADĚ							**669 489,00**

Kód klasifikace: CZ-CPA 43

Daň odvede zákazník.

Vystavil: Šárka Richtrová

ATL projekt s.r.o.
679 61 Letovice, Česká 11
IČ: 27526569, DIČ: CZ27526569

K.T.S. MONTÁŽE
Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579 Tel.: 516 474 090

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 42042

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Dále si Vás dovolujeme upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Pro vytvoření platebního QR kódu vyplňte pole IBAN v agendě bankovní účty!

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,50	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	669 488,50	21%	0,00	669 488,50

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 669 488,50

Převzal: Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Položkový rozpočet

Stavba :	*Chodník - ulice školní - II. etapa*	květen 2020 ZP 1	červen 2020 ZP 2
Objekt :	*Výstavba chodníku*		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	121 10-0001.RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	110,00	250,00	27 500,00	110,00	27 500,00		
2	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	542,00	13,00	7 046,00	542,00	7 046,00		
3	113 10-7620.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,00	42,30	1 015,20	24,00	1 015,20		
4	113 10-6004.RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	24,00	149,00	3 576,00	24,00	3 576,00		
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	40,00	91,00	3 640,00	40,00	3 640,00		
6	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	400,00	114,00	45 600,00	400,00	45 600,00		
7	181 30-0012.RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm osetí trávou	m2	280,00	70,00	19 600,00			280,00	19 600,00
8	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	35,00	480,50	16 817,50	35,00	16 817,50		
9	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	135,00000	22,50	3 037,50				
10	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně	m2	135,00000	45,70	6 169,50	135,00	6 169,50		
11	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	135,00000	94,10	12 703,50			135,00	12 703,50
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**146 705,20**		**111 364,20**		**32 303,50**
Díl:	**11**	**Přípravné a přidružené práce**								
15	11-1	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00		
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**35 000,00**		**35 000,00**		
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**								
16	212 75-5118.R00	Trativody z drenážních trubek DN 20 cm bez lože	m	240,00	195,00	46 800,00	240,00	46 800,00		
17	451 97-1112.R00	Položení vrstvy z geotextilie	m2	810,00	20,00	16 200,00	810,00	16 200,00		
18	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	810,00	20,00	16 200,00	810,00	16 200,00		
19	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm frakce 16-32 mm, drenážní vrstva	m2	370,00	200,00	74 000,00	370,00	74 000,00		
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**153 200,00**		**153 200,00**		
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
20	311 11-2125.RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	110,00	950,00	104 500,00			110,00	104 500,00
21	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	2,10	37 900,00	79 590,00			2,10	79 590,00
22	348 92-4231.R00	Stříška plot.zeď tl.250mm z tvar.hlad.přír,KB-BLOK	m	150,00	485,00	72 750,00			150,00	72 750,00
23	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	35,00	2 705,00	94 675,00			35,00	94 675,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**351 515,00**				**351 515,00**
Díl:	**5**	**Komunikace**								
24	596 24-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do betonu tl. 6 cm	m2	370,00	250,00	92 500,00			370,00	92 500,00
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 16-63 mm	m2	370,00	170,00	62 900,00	300,00	51 000,00	70,00	11 900,00
26	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 16-63 mm	m2	370,00	190,00	70 300,00	300,00	57 000,00	70,00	13 300,00
27	592-45115.8	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x8 cm červená	m2	30,00	639,00	19 170,00			30,00	19 170,00
28	592-45117.5	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní	m2	380,00	300,00	114 000,00			380,00	114 000,00
29	592-16211.6	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	230,00	69,70	16 031,00	230,00	16 031,00		
30	596 21-5020.R00	Kladení přídlažby do prostého betonu	m2	57,00	241,00	13 737,00	57,00	13 737,00		
31	631 36-1921.RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	1,16	30 000,00	34 800,00			1,16	34 800,00
32	500-00001	Obrubníková vtoková mříž SELECTA MAXI dodávka+montáž-uložení do PB, napojení na drenáž	kus	5,00	8 500,00	42 500,00	5,00	42 500,00		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**465 938,00**		**180 268,00**		**285 670,00**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**								
33	831 35-0013.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 1,5 m	m	30,00	2 300,00	69 000,00	30,00	69 000,00		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**69 000,00**		**69 000,00**		
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**								
34	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	10,00	390,00	3 900,00	10,00	3 900,00		
35	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	10,00	390,00	3 900,00	10,00	3 900,00		
36	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	75,00	100,00	7 500,00	75,00	7 500,00		
37	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	360,00	120,00	43 200,00	360,00	43 200,00		
38	917 83-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	460,00	250,00	115 000,00	460,00	115 000,00		
39	592-17421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	59,00	139,00	8 201,00	59,00	8 201,00		
40	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	220,00	77,30	17 006,00	220,00	17 006,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**198 707,00**		**198 707,00**		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
41	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	790,00	80,00	63 200,00	790,00	63 200,00		
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**63 200,00**		**63 200,00**		
Díl:	**X100**	**Ozelenění svahů**								
42	10001	Ozelenění svahů	m2	120,00	50,00	6 000,00				
	Celkem za	***X100 Ozelenění svahů***				**6 000,00**				
		Celkem k fakturaci Kč bez DPH						**810 739,20**		**669 488,50**