20180142

FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo: 01– 2018

Dodavatel:

Ladislav Plešivka

Bernartice 120
79057

Tel:602866269
Bankovní spojení:270477140/0300

IČ:66141613
DIČ:cz6903305827

Konstantní symbol: 0308

HS-objednávka číslo:01

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Odběratel: Obec Bernartice
Bernartice 60
79057

Tel. :

IĆ:00302325
DIČ:cz00302325

Způsob dopravy:

Vlastní nákladní poštou
Místo Vyskladnění: **Místo určení:**

Den splatnosti: 22.3.2018
Forma úhrady: převodem

Datum vystavení faktury: 15.3.2018
Datum uskut. zdan. plnění: 13.3.2018

Dodací list č:01

Označení dodávky: Jedn.množství sazba DPH21% DPH celkem:

Množství Cena bez DPH:352 251Kč, celkem s DPH

Fakturuji Vám za provedené práce při opravě hřbitovní zdi v Bernarticich

částku:**,352 251-- Kč**

Cena dohodou. Jsem plátcem DPH.
Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti(§92 a zákona 235/2004 sb.)je povinen DPH vyřešit odběratel obec Bernartice

Razítko a podpis:

Ladislav Plešivka
790 Bernartice 1
tel. 0602/866269
IČO: 66141613

Položkový rozpočet – Prostavěnost - „Oprava hřbitovní zdi a fasády márnice v Bernarticích“

– příloha faktury 01/2018 ze dne 15.3.2018, ceny bez DPH

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1. 620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 50,00 **1.204,- Kč**
2. 627 45-1641.R00 Oprava spárování cihelné hlavy zdi, pl. do 40 % m2 255,34 **18.946,- Kč**
3. 622 43-4153 Omítkový vápenný systém Premix, vrstvy: Faso VK, Faso 20V, Faso 10V m2 825,90 **143.422,- Kč**
4. 622 47-1317 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 nátěr vápenný Frescol, základ + 2x nátěr m2 825,90 **0,- Kč**
5. 627 45-6125.R00 Vyplnění spár 70 mm zdiva z kam.,MC bez vys m2 247,77 **53.679,- Kč**

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější: 217.251,- Kč

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb

6. 938 90-2132.R00 Očištění konstrukcí od porostu na ostatních plochách m2 30,00 **5.000,- Kč**

Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb: 5.000,- Kč

Díl: 97 Prorážení otvorů

7. 978 01-5291.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 495,69 **23.000,- Kč**
8. 978 02-3411.R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 255,34 **13.000,- Kč**
9. 978 02-3251.R00 Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného m2 825,90 **33.000,- Kč**
10. 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 45,00 **6.000,- Kč**
11. 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 360,00 **5.000,- Kč**
12. 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 45,00 **7.000,- Kč**
13. 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 945,00 **10.000,- Kč**
14. 979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti t 45,00 **20.000,- Kč**

Celkem za 97 Prorážení otvorů: 117.000,- Kč

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

15. 999 28-1105.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 58,00 **3.000,- Kč**

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot: 3.000,- Kč

Díl: 783 Nátěry

16. 783 89-6210 Penetrace cihelné hlavy Imesta IW 290 m2 255,34 - **10.000,- Kč**

Celkem za 783 Nátěry: 10.000,- Kč

Prostavěnost celkem: 352.251,- Kč

Zpracoval:

Ladislav Plešivka