elitbau s.r.o. stavíme pro přírodu	Strana: 1 z 2
Název formuláře: **Zápis o převzetí dokončeného stavebního díla** Verze č. 2	Označení: FB5 - 3
	Zakázkové číslo: 19/03

Stavba: „Sběrný dvůr Krumvíř- část stavební práce“	Datum zahájení přejímacího řízení: 15.6.2019
Objekt: SO-01 Zpevněné plochy, SO-02 Ocelový přístřešek, SO-03 Kanalizační přípojka splašková a žumpa, SO-04 Přívod vody, SO-05 Rozvody NN a venkovního osvětlení, PS-01 Zprovozní objekt.obytný kontejner, PS-03 Technické vybavení	

Popis:

Přípravné práce (demontáž stávajícího oplocení, odvoz uložené zeminy, odstranění porostů), HTU, příjezdová komunikace i z asfaltobetonu, zpevněné plochy uvnitř sběrného dvora (asfaltobetonové, betonové a ze štěrkodrti), terénní úpravy, výstavba oplocení z drátěného pletiva s vjezdovou bránou. Výstavba Ocelového přístřešku o rozměru 18,6 x 7,5 m. vybudování kanalizační přípojky a plastové žumpy, vybudování přívodu pitné vody potrubím PE 25 x 2,3 mm, vybudování rozvodů NN a venkovního osvětlení, dodávka a montáž obytného kontejneru vč. dodání technického vybavení

Objednatel: Obec Krumvíř, Krumvíř č.184, 691 73, IČ: 00 283 282	Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Fojtách
Zhotovitel: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12,Brno 602 00 IČ: 25571273	Odpovědná osoba zhotovitele: Ing. Stanislav Kubis
Stavební povolení: SÚ Klobouky u Brna ZN 378/2018-330 ČJ 685/2018	SOD: 19/03 ze dne 9.10.2018, dodatek č. 1 ze dne
Projektant: NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav	Ostatní účastníci řízení:
Termín zahájení stavby: 1. březen 2019	Termín ukončení stavby: 15. červen 2019

Zhodnocení jakosti provedených prací:

Vyjádření účastníků přejímacího řízení:

Dokladová část bude doplněna:
- geodetické zaměření skutečného stavu
- protokoly - tlak. zkouška vodov. potrubí přípojky
  - el. těsnosti kanalizace
  - doklad vodotěsnosti nádrže a certifikát nádrže na splašk. vodu

t. 30.6.2019

Soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při převzetí s termínem odstranění:

- silikonování spar beton. plochy v přístřešku
- vložení přívodního kabelu k provozovnám objektu do rýhy
- zaškolení obsluhy elektrozařízení, nebyla provedena zkouška provozuschopnosti elektro z důvodu nepřipojení na rozvod E.on. t. 10.7.2019

Soupis předávaných dokladů:

- SOD
- Stavební povolení
- Protokol o předání a převzetí staveniště
- Stavební deníky- originál
- Doklady o vytýčení IS
- Doklady o závěrečné kontrole správci IS
- Geodetické vytýčení stavby
- ~~Geodetické zaměření skutečného stavu~~ nedodáno
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumenty dokladující kvalitu díla: atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály: kamenivo Kámen Zbraslav, lom Želešice, DK 0/100, DK 0/63, DK 0/32,TBG Betonmix, betonárna Mistřín, TITAN-METALPLAST .s.r.o. Elektrotvarovky a tvarovky z polyetylenu, PIPELIFE Czech, s.r.o. Trubky z PVC-U, ELMO-PLAST a.s. trubky, elektrotvarovky a tvarovky pro svařování na tupe PE100, PREFA Brno a.s – trouby betonové hrdlové TBH-Q DN 500, Beton Brož s.r.o. žlab meliorační BZM, palisády, stříšky, betonové obrubníky, Ferobet – betonové tvárnice, Brněnská obalovna s.r.o.
  HELIOS: Rezistol email VA, vinyl-akrylátový nátěr, SAT JAM, s.r.o.- protokol o počáteční zkoušce typuč. 070-033408 Trapézový plech SAT 18, 35, 40 ,50, SATJAN- prohlášení o shodě. Trapézová plech typ SAR18, SAT35, SAT40, SAT50, prohlášení o shodě hutní materiál, A-Z plotové centrum- výrobky z ocelového drátu a svařovaných profilů na výrobu plotů, Protokol o revizi hasebních přístrojů.
  Elektro- revize
- Záruční listy, návody k požití: Motorová pila STIHL MS 291. Úhlová bruska BOSCH, Váha PB 200DR CAS, Paletovací vozík 4 roky 15.000,- 8.500,-Kč 6.900,-Kč
- Prohlášení odpad
- Fotodokumentace průběhu stavby -CD

Záruční doba: 60 měsíců

Datum skončení přejímacího řízení: 15.6.2019

Cena stavby dle SOD: **3 490 033,-Kč bez DPH**

Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílčí část dle smlouvy o dílo k datu: 15.6.2019

V Krumvíři dne 15.6.2019

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupce objednatele	Jaroslav Komosný	Starosta obce	OBEC KRUMVÍŘ okres Břeclav 691 73
Zástupce zhotovitele	Ing. Stanislav Kubis	stavbyvedoucí	Dřevařská 655/12, Brno 602 00 IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273 Doručovací adresa: Žerůtská 435, Lysice 679 71
Ostatní		TDI	