Soupis prací prosinec 2020 - vícepráce

Stavba: Librantice - Komunikace a inženýrské sítě, lokalita č. 11 Fryntova louka
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Librantice | Datum: 04.01.2021

Objednavatel: | Projektant:
Zhotovitel: NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové | Zpracovatel: Kamil Hronovský

Náklady z rozpočtu

162 816,95

HSV - Práce a dodávky HSV

162 816,95

1 - Zemní práce

22 272,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	38,283	135,00	5 168,21
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,283	215,00	8 230,85
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,283	15,00	574,25
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,909	100,00	6 890,90
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	117,380	12,00	1 408,56

5 - Komunikace

95 971,25

38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	77,060	138,00	10 634,28
39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	161,200	180,00	29 016,00
40	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	7,500	212,00	1 590,00
41	*M*	*592453080*	*dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*7,725*	*218,00*	*1 684,05*
43	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	109,880	216,00	23 734,08
44	*M*	*592453085*	*dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*113,177*	*259,00*	*29 312,84*

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 572,93

51	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	80,00	80,00
53	*M*	*404442750*	*značka svislá reflexní AL- NK P2*	*kus*	*1,000*	*1 570,00*	*1 570,00*
54	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	380,00	380,00
55	*M*	*404185600*	*sloupek k dopravní značce do bet.patky*	*kus*	*1,000*	*880,00*	*880,00*
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,000	229,00	30 686,00
57	*M*	*592174910*	*obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm*	*kus*	*135,340*	*125,00*	*16 917,50*
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-85,600	225,00	-19 260,00
60	*M*	*592174115*	*obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm*	*kus*	*-86,456*	*116,00*	*-10 028,90*
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,000	90,00	630,00

99 - Přesun hmot

22 718,33

67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	129,819	175,00	22 718,33

Soupis prací vícepráce - prosinec 2020

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě Librantice - lokalita č.11 Fryntova louka
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 4. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**71 208,74**	**6,871**
	1	**Zemní práce**				**26 301,82**	**1,387**
1	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	592,00	2 960,00	0,000
2	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	950,00	5 700,00	0,001
3	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm	m2	18,830	276,00	5 197,08	0,000
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - kabely internet	m3	20,800	135,00	2 808,00	0,000
5	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - chránička elektro na konci úseku	m3	1,680	1 260,00	2 116,80	0,000
6	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,680	246,00	413,28	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,120	215,00	240,80	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,120	80,00	89,60	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,120	15,00	16,80	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,016	100,00	201,60	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,560	80,00	44,80	0,000
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - chráničky	m3	0,840	220,00	184,80	0,000
13	*583439300*	*kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32*	*t*	*1,386*	*410,00*	*568,26*	*1,386*
14	181102302	Úprava pláně v se zhutněním - po pokládce elektro kabelů	m2	240,000	24,00	5 760,00	0,000
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 561,00**	**0,007**
15	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE DN 160	m	7,000	223,00	1 561,00	0,007
	4	**Vodorovné konstrukce**				**154,00**	**0,529**
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - chráničky	m3	0,280	550,00	154,00	0,529
	5	**Komunikace pozemní**				**35 343,00**	**4,944**
17	572351112	Vyspravení krytu komunikací po překopech asfaltem tl 50 mm - 2x50mm 2x16,83 = 33,66 m2	m2	33,660	1 050,00	35 343,00	4,944
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**5 010,00**	**0,003**
18	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	30,000	52,00	1 560,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	30,000	115,00	3 450,00	0,003
	997	**Přesun sutě**				**1 636,49**	**0,000**
20	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,143	45,00	186,44	0,000
21	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	41,430	8,00	331,44	0,000
22	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,143	120,00	497,16	0,000
23	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,143	150,00	621,45	0,000
	998	**Přesun hmot**				**1 202,43**	**0,000**
24	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,871	175,00	1 202,43	0,000
		Celkem				**71 208,74**	**6,871**

NOVOSTAV s.r.o.
Koutníkova 404
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel./Fax: 495 267 729
IČ: 47530000, DIČ: CZ45539006

Soupis prací vícepráce - prosinec 2020

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě Librantice - lokalita č.11 Fryntova louka
Objekt: Geodetické práce, plynovod - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 4. 1. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	OST	**Ostatní**				**37 150,00**	**0,000**
1	12000000	Geodetické zaměření vodovodu	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
2	12100000	Geodetické zaměření komunikace	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
3	12200000	Geodetické zaměření plynovodu	soub	1,000	11 400,00	11 400,00	0,000
4	13000000	Asistenční služby GRIDSERVICES	soub	1,000	2 750,00	2 750,00	0,000
		Celkem				**37 150,00**	**0,000**

NOVOSTAV s.r.o.
Koutníkova 404
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel./Fax: 495 267 729
[illegible] DIČ: CZ45539006