

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 344/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 145/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických Jiří Šrankota

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496

Jednající: Ing. Milan Chotaš, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Milan Chotaš, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

ve věcech technických: Jan Schlafer, cestmistr

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/113 Bílkovice - lom**“ (dále jen „**Dílo**“).

2. Na základě článku 5.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen, pokud je to nezbytné pro zajištění účelu Smlouvy o dílo, vypracovat projektovou dokumentaci na Dílo.
3. V návaznosti na Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci na Dílo a s tím související realizační dokumentaci Díla, včetně soupisu prací s výkazem výměr, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
4. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 187 480 Kč bez DPH, 226 850,80 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
6. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2 791 029,34	586 116,16	3 377 145,50

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracované a Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci na Dílo a realizační dokumentaci Díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 10.10.2013

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00099001 DIČ: CZ00099001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Benešově dne 10-10-2013

Zhotovitel:

BES s.r.o.
256 17 BENEŠOV, ŠUMPERLSKÁ 625

B E S s.r.o.
Ing. Milan Chotaš, jednatel