

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, Praha 4-Michle, PSČ: 140 00

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení: 1700305424 / 0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb na služby č. ~~275/2014~~ 500/KSÚS/2014

„II/229, most ev.č. 229-009 přes Šípský potok v obci Všešulov“

Po projednání variant změny vedení dopravy v době výstavby byla zúčastněnými stranami přijata jako nejvhodnější varianta zřízení lávky pro pěší a obratišť pro autobusy na obou březích toku. Obec Všešulov je ale schopna potvrdit toto řešení schválením zastupitelstva obce, které se v letním období je schopno sejít až v průběhu srpna.

Z důvodů těchto nepředvídatelných překážek není možné splnit termín podání žádosti o stavební povolení předpokládaný dodatkem č.1 Smlouvy o dílo a na základě článku 4.2.c) Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě termínů. Tímto dodatkem se nahrazuje článek 5. Smlouvy tímto zněním:

Článek 5. Termíny plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept
Nejpozději do 3 (tří) měsíců od podpisu Smlouvy - splněno s
odsoouhlaseným řešením
- 5.1.2. Dokumentace pro provedení stavby:
Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení
- nezměněno
- 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení
Nejpozději do 14-ti dnů od schválení zasedáním ZO Obce Všesulov
- 5.1.5. Výkon autorského dozoru
Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby - nezměněno
- 5.1.6. Mostní list a I.hlavní prohlídka
Před kolaudací stavby - nezměněno

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne 4.7. 2016

V Praze dne 4.7. 2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Eblárovska 11 150 21 Praha 5
IČO 00060001 DIČ CZ00060001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý
Jednatel

 ATÉLIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24B
143 00 PRAHA 4 - Měcholc