

**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)**

**NA DOKONČENÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„II/236 Zdice - Černín“**

Číslo smlouvy objednatele: 121/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Silnice TS s.r.o.

se sídlem: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 257 96 160

DIČ: CZ25796160

zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034

Jednající: Ivana Hrubá, jednatel

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Ivana Hrubá, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 8 ceny díla a to z následujících důvodů:
Po odfrézování krytu vozovky bylo zjištěno, že vozovka vykazuje vady typu síťové trhliny a plošné deformace. V souladu s tímto byly Objednatelům odsouhlaseny sanace konstrukčních vrstev.

Nové znění Článku 8 je následující:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
II/236 Zdice - Černín	2 706 762,60	568 420,15	3 275 182,75

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je i Změnový list č. 1
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 14.7.2015

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (110)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ve Voznici-Chouzavé dne 14.7.2015

Zhotovitel:



VOZNICE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160 (1)

Silnice TS s.r.o.
Ivana Hrubá, jednatel

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: NZ (Národní zdroje zdroje) II/236 Zdice-Černín		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/236 – Komunikace			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: Silnice TS s.r.o. adresa: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy IČ: 257 96 160		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

II/236 Zdice-Čermín

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS:

SO / 1

Číslo změny stavby:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/236 Komunikace

Strany smlouvy o dílo č. 121/KSUS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: Silnice TS s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

Obsah:

Zápis o projednání	počet A4	1
Přehled změn	počet A4	1
Rozpis ocenění - změna soupisu prací	počet A4	1
Příloha - zápis ze SD	počet A4	3
Příloha - žádost KSÚS - navýšení rozsahu	počet A4	1
Příloha - fotodokumentace	počet A4	3
Příloha - faktura	počet A4	1

Paré č. Příjemce

1,2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je doplnění nových položek „sanace vozovky“.

Po odfrézování živičného krytu vozovky byla provedena na staveništi kontrola, při které bylo zjištěno, že povrch v některých místech nadále vykazuje vady – síťové trhliny, plošné deformace. Na základě zjištění požaduje Objednatel lokální opravu v místech s největším výskytem závad a to sanací konstrukčních vrstev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	448 178,00	448 178,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS:	jméno xxx	datum	podpis
Objednatel : KSÚS SK, provozní cestmistr	jméno Martin Šebek	datum 14. 07. 2015	podpis 
Objednatel : KSÚS SK, správní cestmistr	jméno Blanka Přebilová	datum 14. 07. 2015	podpis 
Objednatel: KSÚS SK, vedoucí provozu	jméno Bohumil Taraba	datum 14. 07. 2015	podpis 
TDI:	jméno xxx	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Bc Zdeněk Dvořák	datum 14. 07. 2015	podpis 
Zhotovitel	jméno Ivana Hrubá	datum 14. 07. 2015	podpis 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZAPIS

Děložka 2

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby: NZ (Národní zdroje)	II/236 Zdice – Cernín
0	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
II/236 Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 258 584,60

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 258 584,60	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	0,00	448 178,00	448 178,00	19,84%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	448 178,00	2 706 762,60	448 178,00

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Silnice TS s.r.o.

souhlasím

Ivana Hrubá

Projektant (autor. dozor): xxx

Stavební dozor: KSÚS SK,
provozní cestmistr

souhlasím

Martin Šebek

Stavební dozor: KSÚS SK,
správní cestmistr

souhlasím

Blanka Příbylová

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

souhlasím

Václav Pavlík



silnicets
pomáháme dojet k cíli

VOZNICE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: II/236 Zdice – Černín		Změna soupisu prac (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS: II/236 Komunikace		ZBV č. 1											
Číslo a název rozpočtu: II/236 Komunikace													
poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21799	DIO, řízení provozu	kpl	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,000	0,000	35 000,00	0,00	0,00%
2	20111	Metení samosbětem	m2	12 400,000	12 400,000	0,000	1,20	14 880,00	0,000	0,000	14 880,00	0,00	0,00%
3	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	2 770,000	2 770,000	0,000	102,00	282 540,00	0,000	0,000	282 540,00	0,00	0,00%
4	21819	Velkoplošné opravy, tl. 50 mm, 1000-10000 m2	m2	6 200,000	6 200,000	0,000	250,00	1 550 000,00	0,000	0,000	1 550 000,00	0,00	0,00%
5	21810	Hutěné asfaltové vrstvy - vyrovnávka	t	93,000	93,000	0,000	2 600,00	241 800,00	0,000	0,000	241 800,00	0,00	0,00%
6	38712	VDZ vodící proužky 12,5 cm s balotinou	bm	1 956,000	1 956,000	0,000	14,10	27 579,60	0,000	0,000	27 579,60	0,00	0,00%
7	22817	Frézování spár a prasklin	m	1 050,000	1 050,000	0,000	40,70	42 735,00	0,000	0,000	42 735,00	0,00	0,00%
8	22831	Vypínání spár závlivkou	m	1 050,000	1 050,000	0,000	61,00	64 050,00	0,000	0,000	64 050,00	0,00	0,00%
		Nové položky											
101	122838.N	Odkop pro stavbu silnic a železnic tř. II, odvoz do 20 km	m3	0,000	179,000	179,000	602,00	0,00	0,000	107 758,000	107 758,00	107 758,00	100,00%
102	122839.N	Příplatek za další 1 km dopravy zeminy – dopravné 20 km	m3	0,000	3 580,000	3 580,000	20,00	0,00	0,000	71 600,000	71 600,00	71 600,00	100,00%
103	14102.N	Poplatek za skládku	t	0,000	322,000	322,000	290,00	0,00	0,000	93 380,000	93 380,00	93 380,00	100,00%
104	18120.N	Úprava pláně se zhutněním v hornině II.	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	20,00	0,00	0,000	20 400,000	20 400,00	20 400,00	100,00%
105	21361.N	Drenážní vrstvy z geotextilie	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	51,00	0,00	0,000	52 020,000	52 020,00	52 020,00	100,00%
106	56333.N	Vozovkové vrstvy ze štěrku tř. II. do 150 mm	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	101,00	0,00	0,000	103 020,000	103 020,00	103 020,00	100,00%
Celkem								2 258 584,60	0,00	448 178,00	2 706 762,60	448 178,00	19,84%

Poznámka ke stanovení jednotkových cen nových položek:

Pol. poř. č. 101, 102, 104, 105, 106
jednotkové ceny nepřekračují JC dle OTSKP SPK CÚ 2016

Pol. poř. č. 103

jednotková cena stanovena dle skutečnosti = auto Tatra 10 t 2900,00 Kč => 1t = 290 Kč (kopie faktury v příloze ZBV)

Silnicets s.r.o. projektů
VOZNIČE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160

Za zhotovitele:

Datum: 14. 07. 2015

Za objednatele:

Datum: 14. 07. 2015

Silnicets s.r.o. projektů
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
DIČ: CZ6066001

Denní záznam stavby:

List č: * 042582

Datum:

STAV ZARĚ STANANŮ : 1 + 10

STAV MECHANIZACE : 7x NA

1x SAMOSBĚR

1x FRÉZA W 100 F

NÁPLŇ SMĚNY:

- INSTALACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - UZÁVĚRA KOMUNIKACE

D 156 ZDICE - ČERNIN

- UZÁVĚRA V SOULADU SE SCHVÁLENÝM DOPR. OPATŘENÍM

- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY ŽIVIČNÉHO KRYSU V NAZNAČENÉ
VÝMĚŘE V TL. 50 MM

- MĚTENÍ KOMUNIKACE NA VYFRÉZOVANÉM ÚSEKU

- ODVOZ NÁKL. AUTOMOBILŮ R- MATERIÁLU NA DEPONII

ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY:

- PO ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČ. KRYSU VOZOVKY BYLA
PROVEDENA PROHLÍDKA POUKLU, PŘI TĚTO PROHLÍDKĚ
BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE POUKLU PO ODFRÉZOVÁNÍ

V NĚKTERÝCH MÍSTECH NADÁLE VYKAZUJE VADY

TYPU - SÍŤOVÉ TRNUTÍ, PLOŠNÉ DEFORMACE A

NĚKDE CHYBÍ PODKLADNÍ VRSTVA VOZOVKY. TYTO

ZÁVADY JE NEJDE OPRAVIT ALE SPONĚ LOKÁLNĚ,

ABY BYLA ZAJIŠTĚNA ŽIVOTNOST VOZOVKY.

ZHOTOVITEL NAUČUJE V MÍSTĚCH S NEJVĚTŠÍMI

VÝSKYTEM ZÁVAD SANKCI KONSTRUKČNÍCH

VRSTEV.

- NA TYTO VADY BYL TELEFONICKY UPOZORNĚN

NÁHĚSTEK KČÚS SK. PŘEVĚDC S KONTROLU

STAVBY A TELEFONICKY OZNAČIL, ŽE MŮŽEME

TYTO VADY OZNAČIT NA OPRAVU, ZMĚRIT

A MĚRIT HRUBÝ ODHAD OPRAV V Kč.

- HRUBÝ ODHAD SANKCÍ A VÝMĚRA SE

PROVEDE NÁSLEDUJÍCÍ DEN.

Denní záznam stavby:

List č: * 042583

Datum:

SAVACE KONSTRUKČNÍCH VRSŤEV BY SE PŘEVLÁDELA
V TĚTO SKLADBĚ:

- VÍKOP - 35 CM - ODVOZ MATERIÁLU NA SKLADKU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - VETKANÁ TEXTILIE PE - MONTEX PET 200
- VRSŤVA ŽD - KATEMIVO DRUŽENÉ 32/64
- PODKLADNÍ VRSŤVA Z ASFALTU - TL. 50MM - VYROVNÁVA - AC 16

ZA OBJEDNATELE:

MARTIN ŠEBEK

ZA ZHOTOVITELE:

IVANA HALLBA

VÁCLAV PAVLÍK

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
BYDROVSKÝ POD BRDY
160
0225796160 ①

BYLA PROVEDENA KONTROLA OBVYKLYM TRAS-DIO,
DODRŽOVÁNÍ BOZP NA STAVBĚ.

14.7.2015

POČASÍ: ZATAŽENO, 18°C - 24°C, SLABÝ Z VÍTR

PRAC. DOBA: 7^h - 16^h MOD.

STAV ZAHNĚ STRANLIV: A + B

STAV MECHANIZACE: 3x NA

1x SAMOSBĚR

1x FRÉZA W 100F

1x DODÁVKA

Denní záznam stavby:



List č: * 042584


Datum:

NÁPLŇ ZMĚNY:

- BYL UYMĚŘEN ROZSAH SANACÍ - 510 m²
(TELEFONICKY INFORMOVÁN ŘEŠITEL PÁN ŠEBEK)
- BYL VYPOČTEN HRUBÝ ODMĚR SANACÍ - CCA 485.000,- Kč
(TELEFONICKY INFORMOVÁN NA MĚSTEK PÁN PAULIK)
- FŘEZOVANÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU (ZÁPICHY)
- METENÍ PO ODFŘEZOVÁNÍ
- ODVOZ R- MATERIÁLU NA NA DEPONII
- BILLO PROVEDENO TĚŽENÍ SANACIČNÝM OKNEM
- UYTĚŽENÝ MATERIÁL BYL OVAŽEN NA NA MEZIDEPONII
- ZMOTOVITEL UPOZORNĚJE OBJEDNATELE, ŽE SE V NĚKTERÝCH SANACIČNÝCH OKNECH VÍSKYTNĚ VODA; MOŽNOST STODNÍCH VOD I V NĚKTERÝCH MÍSTECH POD VOZPKOU. PROTO ZMOTOVITEL NEKULÍ ZA PODLOŽÍ POD DANÝM SANACIČNÝM OKNEM A TUDÍŽ ZMOTOVITEL DOPORUČUJE OBJEDNATELI DĚJENÍ ODOJDNĚNÍ KOMUNIKACE (NA TO TO BYL UPOZORNĚN A SAM BYL PRITOMEN ŘEŠITEL PÁN ŠEBEK)

HRUBÝ ODMĚR SANACÍ - VÝPOČET JEDL. POLOŽEK	
ODKOP PRO STAVBY, ODVOZ DO DOKH - 179 m ³ x 414,- ^{OPRAVA NA 602,-} = 127.806,- ¹²³⁸³⁸	
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY - 20 km - 3580 m ³ x 20,- = 41.600,-	123839
POPLATEK ZA SKLADBU - 322 t x 340,- ^{OPRAVA NA 1240,-} = 109.480,- ¹⁷¹⁰²	
OPRAVA PLÁŠE SE ZHUTNĚNÍM - 2 x - 1020 m ² x 20,- = 20.400,-	19120
ODENÁNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILE - 1020 m ² x 51,- = 52.020,-	24361
VOZ. VRSTVY ŽE ŘD TL. DO 150MM - 2 x - 1020 m ² x 101,- = 103.020,-	56333
CELKEM:	484.326,- Kč

ZA OBJEDNATELE
 MARTIN ŠEBEK 
 VAČSLAV PAULIK 

ZA ZMOTOVITELE:
 IVANA HRUBÁ 



Věc: Navýšení rozsahu díla

Žádám Vás tímto, na základě jednání z kontrolního dne 14.7.2015 o navýšení rozsahu díla o sanační práce a vyrovnávku. Po odfrézování stávajícího povrchu silnice II/236 byly zjištěny lokální poruchy v podloží, které vyžadovaly požadované sanační vrstvy.

Toto navýšení rozsahu díla bude obsahem ZBV.

**Zapsal: Václav Pavlík
Dne: 14.7.2015**

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5**

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (110)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001**







FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 315024

Jodavatel IČO 45863491 DIČ CZ5712080132
Šindelář Josef
Šindelář Josef

Variabilní symbol 315024
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =42108.00 Kč

261 01 Dubenec 21
Peněžní ústav GE Money Bank
Číslo účtu 151844921/0600

Objednávka
Číslo firmy 00234

Příjemce

Silnice TS s.r.o.

Odběratel IČO 25796160 DIČ CZ25796160

Silnice TS s.r.o.

Voznice - Chouzava 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY

Voznice - Chouzava 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY

Platební podmínky
Den splatnosti

29.06.2015

Způsob úhrady převodním příkazem
Datum vystavení dokladu 19.06.2015
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 19.06.2015

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám za uložení výkopové zeminy		2900.00	12.000	34800.00	21%
	sazba základní	bez daně 34800.00	DPH 7308.00	s daní 42108.00	21%

k úhradě 42108.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Josef Šindelář
Telefon
zapsán Měs.úřadem Příbram č.j.1426/02

AUTODOPEVA
ŠINDELÁŘ JOSEF
261 01 Dubenec 21
tel.: 326 532 210
IČ: 45863491, DIČ: CZ5712080132

Schválil:	Podpis:	Datum:
Věcná správa:	<i>[Signature]</i>	19. 06. 2015
Zaúčtoval:		
VŘ		19. 06. 2015
EŘ		19. 06. 2015

SPISOVÁ ZNAČKA: 12/579/2015/542

Stavba: *[Signature]* | Číslo dokladu: *[Signature]*

Dobro dne: 19. 06. 2015 | Číslo dodavatele:

STAVBA (zakázka): *[Signature]* 2015 5 201

Právní úkon: *[Signature]* - *[Signature]*