

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 29. 10. 2014
„II/275, most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou“

Č. smlouvy objednatele: 91/KSÚS/2014

Č. smlouvy zhotovitele: SD-041-14

(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

dále jen „objednatel“

a

USK, s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená Ing. Bořivojem Horákem a Ing. Petrem Jandou, jednatelem

IČO: 27138551

DIČ: CZ27138551

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 35-972500237/0100

zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 99183

dále jen „zhotovitel“



Článek I.
Předmět dodatku

1. Dne 13.04.2015 bylo Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí vydáno doplňující vyjádření k závaznému stanovisku č.j.: ŽP-246.4-12807/2014 ze dne 14.5.2014 (dále jen „závazné stanovisko OŽP“). V souladu s tímto vyjádřením je zhotovitel povinen plánované stavební práce, které měly dle harmonogramu probíhat v období duben – červenec 2015, přerušit. Jedná se tedy o okolnost, kterou ani jedna ze smluvních stran nemohla znát před uzavřením smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že po skončení výše uvedeného termínu a opětovném zahájení stavebních prací je schopen dodržet lhůtu stanovenou v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který zhotovitele zavazuje realizovat dílo v termínu 3 měsíců ode dne zahájení prací.
3. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na následující změně smlouvy (ve znění Dodatku č. 1), kterou se pouze výslovně zohledňuje skutečnost, že došlo k uplatnění postupu podle článku VII. odst. 4 a 8 smlouvy, a rovněž rozsah tohoto uplatnění:
Článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení stavebních prací ve smyslu článku VII. odst. 2 této smlouvy, přičemž do této doby 3 měsíců se nepočítá období, po které zhotovitel nemohl provádět stavbu z důvodu uvedeném v závazném stanovisku OŽP, které se bezprostředně týká výše uvedených stavebních prací a pro které zhotovitel nemohl provádět stavební práce z objektivního důvodu ochrany přírody. Stavební práce se přerušují na dobu uvedenou v bodě 1. tohoto dodatku. Zhotovitel je však povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté doby.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží pět vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Říčanech dne 15 -04- 2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovské 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ0066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

V Mnichově Hradišti dne 15 -04- 2015

USK, s.r.o.
Ing. Bořivoj Horák
jednatel



USK, s.r.o.
Ing. Petr Janda
jednatel