

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.5.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1“

Číslo smlouvy objednatele: 131/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupený: Ing. Janem Karafiátem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*)
a

Ing. Michalem Beřou, vedoucím inženýrem odštěpného závodu
(*na základě plné moci*)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Evidenční číslo zhotovitele: 8 – 0557A15

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4**, bodu 4.1 Smlouvy a to následovně:
 - 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději **do 28.8.2017**. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
2. K tomuto prodloužení došlo zejména kvůli přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v období od 10. 11. 2016 do 31. 3. 2017. Blíže přiložený harmonogram prací.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **- 9. 11. 2016**

V Praze dne

Za objednatele:

.....
Bc. Zdeněk Dvořák,
ředitel
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Borovská 11 150 21 Praha 3
IČ: 00069001 DIČ: CZ00069001

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Karafiát,
vedoucí odštěpného
závodu
**Porr a.s., odštěpný
závod - Stavby mostů**
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

Porr a.s.
odštěpný závod - Stavby mostů
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Střelice
IČO: 43015550
.....
Ing. Michal Beřa,
vedoucí inženýr
odštěpného závodu
**Porr a.s., odštěpný
závod - Stavby mostů**
(na základě plné moci)

ID	Název úkolu	Doba tvrní	Zahájení	Dokončení	listopad																																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad																								
1	Převzetí staveniště	0 dny	8.11.16	8.11.16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
2	SO 401 - Přeložka sdělovacího kabelu Telefonica O2 (CETIN)	136 dny	16.11.16	31.3.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
3	SO 502 - Přeložka kabelu nn ČZ	121 dny	1.12.16	31.3.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
4	Klimaticky nevhodné období	142 dny	10.11.16	31.3.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
5	SO 102 - Dopravní opatření (DNO, osazení lóžky)	7 dny	1.4.17	7.4.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
6	SO 501 - Přeložka VO	14 dny	1.4.17	14.4.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
7	SO 200 - Demolice stávajícího mostu	21 dny	15.4.17	5.5.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
8	SO 201 - Most	136 dny	15.4.17	28.8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
9	Provedení zemních prací (výkopy)	21 dny	15.4.17	5.5.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
10	Provedení spodní stavby	30 dny	6.5.17	4.6.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
11	Provedení nosné konstrukce	30 dny	5.6.17	4.7.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
12	Provedení říms	14 dny	5.7.17	18.7.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
13	Provedení zemních prací (základy)	14 dny	5.7.17	18.7.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
14	Osládkování koryta a svahů	21 dny	19.7.17	8.8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
15	Provedení příslušenství	14 dny	19.7.17	1.8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
16	Dokončovací práce	21 dny	8.8.17	28.8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
17	SO 101 - Úprava komunikace	7 dny	1.8.17	7.8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4
18	Předání stavebního objektu	0 dny	28.8.17	28.8.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	4

• 28.8.

Dorr a.s.
 -13-
 Ústřední závod - Stavby mostů
 Dubčova 3238/25
 169 00 Praha 19, Sirašnice
 IČO: 43025460