

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 349/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 3002/13/2013/P43

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických: Zdeněk Malec

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Pozemní komunikace Bohemia, a.s.

se sídlem: Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1
IČ: 27900096
DIČ: CZ27900096
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881
Jednající: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Simona Krpatová, člen představenstva
Jaroslav Froněk, člen představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Simona Krpatová, člen představenstva
ve věcech technických: Bohumil Bečka, výrobní manažer

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1052 Chotouň - Jílové**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. Na základě článku 5.3 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen, pokud je to nezbytné pro zajištění účelu Smlouvy o dílo, vypracovat projektovou dokumentaci na Dílo.
3. V návaznosti na Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci na Dílo a s tím související realizační dokumentaci Díla, včetně soupisu prací s výkazem výměr, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
4. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 97 720,48 Kč bez DPH, 118 241,78 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
6. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
296 976,87	62 365,14	359 342,01

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracované a Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci na Dílo a realizační dokumentaci Díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 25 -09- 2013

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 25 -09- 2013

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Simona Krpatová, člen představenstva

