

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 356/KSÚS/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: O-14-10-128

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednatel: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781

DIČ: CZ28868781

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 150147

Jednatel: Petr Jelínek, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Jelínek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.12.2014 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev.č. 24417-2**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a jejím čl. VII., odst. 3 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 30.09.2015.
3. S ohledem na skutečnost, že na základě požadavku OD bylo třeba provést změnu DIO včetně projednání DIR (prováděno od 04.05.2015 do 28.06.2015, následně dne 29.06.2015 zahájena realizace autobusových zastávek a dne 01.07.2015 montáž DIO), a dále s ohledem na skutečnost, že po demolici stávajícího mostu byly objeveny původní základy a bylo třeba provést změnu založení mostu (od 23.07.2015 do 10.08.2015 prováděno projednávání nových projekčních návrhů řešení a průzkumné hydrogeologické práce), kdy v uvedených termínech nebylo možné pokračovat v provádění Díla Zhotovitelem a to zejména v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které se objevily po uzavření Smlouvy o dílo, mají Smluvní strany zájem na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací.

4. V souladu s čl. VII. odst. 4 a odst. 8, čl. XI. odst. 14 a čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy o dílo se smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek.
5. Změnou termínu dokončení stavebních prací dochází i ke změně časového harmonogramu, který se v novém znění (příloha č. 1 k tomuto dodatku), stává přílohou č. 4 ke Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek VII. odst. 3 Smlouvy o dílo se zcela nahrazuje textem tohoto znění následovně:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí Díla: nejpozději do 15.11.2015. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat Dílo kdykoli během dohodnuté doby.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbořovská 11
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00068001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne
Zhotovitel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Petr Jelínek, jednatel