

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 241/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 2013/040

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka, Petr Holan

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

se sídlem: Zbraslavice 331, 285 21

ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

IČ: 25261282

DIČ: CZ25261282

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5548

Jednající: Ing. Alois Holík, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti

(plná moc ze dne 2.4.2013)

ve věcech technických: Ing. Radomír Koudeřka, výrobní náměstek

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/333333 Církvice“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na skutečnost, že proces zpracování a odsouhlasení dokumentace (realizační dokumentace stavby a projektové dokumentace na Dílo) trval ze strany smluvních stran déle, než bylo předpokládáno, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.
4. Odůvodnění: v průběhu zpracování projektové dokumentace byl nutný podrobný průzkum v trase opravovaného úseku. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit stavbu bez odsouhlasené projektové dokumentace a dokončit ji v termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:
„Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.1.2014.“
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 23.9.2013

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ0068001


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Čáslavi dne 25.9.2013

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 Zbraslavice 331
ředitelství, Chotusická 1121, 286 22 Čáslav
IČO: 252 61 262, tel.: 327 312 351 3

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.
Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti
(plná moc ze dne 2.4.2013)

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Žitavská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001