

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 253/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/07/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Petr Holan

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Prostav, s.r.o.

se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady

provozovna: Lesní 23, 189 41 Pňov

IČ: 251 059 14

DIČ: CZ 251 059 14

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 50083

Jednající: Ing. Vlastimil Hlavatý

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hlavatý

ve věcech technických: Ing. Jan Hlavatý

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2(dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/33418 Svojšice – hráz rybníka“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatel.

3. S ohledem na skutečnost, že proces odsouhlasení dokumentace (realizační dokumentace stavby a projektové dokumentace na Dílo) trval ze strany Objednatele déle, než bylo předpokládáno, a taktéž s ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

„Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 30.5.2014.“

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 25.11.2013

Objednatel:

[Faint signature and stamp of the client]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Poděbradách dne 26.11.2013

Zhotovitel:



Prostav, s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý