

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 253/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/07/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Prostav, s.r.o.

se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady

IČ: 25105914

DIČ: CZ25105914

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 50083

Jednající: Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

ve věcech technických: Ing. Jan Hlavatý

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2014 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/33418 Svojšice – hráz rybníka**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající ve snížení výměr u některých položek soupisu prací (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek soupisu prací a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 258 054,90 Kč bez DPH, 312 246,43 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo, a to ani v součtu s předchozími sjednanými vícepracemi k Dílu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 12.1 Smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků Smlouvy, se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 252 425,10	683 009,30	3 935 434,40

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ve formátu ASPE, který byl přílohou č. 1 dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 22 -05- 2014
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Želivská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Poděbradech dne 22 -05- 2014
Zhotovitel:



Prostav, s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

