

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 293/KSÚS/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických: Jiří Procházka, Petr Holan

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

se sídlem: Zbraslavice 331, 285 21
ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav
IČ: 25261282
DIČ: CZ25261282
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5548
Jednající: Ing. Alois Holík, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti
(plná moc ze dne 2.4.2013)
ve věcech technických: Ing. Radomír Koudelka, výrobní náměstek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3367 Zbraslavice - Pančava**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 ze dne 26.11.2013, článek II, odst. 1 byl Zhotovitel povinen zajistit provedení Díla ve stanoveném rozsahu.

3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutného přerušení prací v období od 10.12.2013 do 24.2.2014, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo a zároveň článek II. odst. 1 dodatku č. 2 se mění následovně:
„Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.5.2014.“
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 10-03-2014
Objednatel:

V Čáslavi dne 14.3.2014
Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 Zbraslavice 331
ředitelství, Chotusická 1121, 286 22 Čáslav
IČO: 252 61 282, DIČ: CZ25261282

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.
Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti
(plná moc ze dne 2.4.2013)

