

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 230/KSÚS/2013

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Jiří Procházka, Petr Holan

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.**

se sídlem: Zbraslavice 331, 285 21

ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

IČ: 25261282

DIČ: CZ25261282

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5548

Jednající: Ing. Alois Holík, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Tvrdlík, ředitel společnosti

(plná moc ze dne 2.4.2013)

ve věcech technických: Ing. Radomír Koudelka, výrobní náměstek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/33810 vodoteč přes obec Semtěš km 9,000-10,000**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na to, že odsouhlasení projektové dokumentace a realizační dokumentace stavby správci inženýrských sítí pro přeložky bránící v plynulém postupu stavebních prací trvá déle, než byl původní předpoklad a také vzhledem tomu, že v návaznosti na tato jednání došlo k nutné změně technologie provádění zemních prací v blízkosti okolních objektů, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:
- „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 30.11.2014.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 25.7.2014

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Čáslavi dne

Zhotovitel:

25-07-2014

Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
285 21 Zbraslavice 331  
IČO: 252 61 282

SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti  
(plná moc ze dne 2.4.2013)