

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SD/OMM-0358/2014

**"Revitalizace budovy ZŠ B. Němcové I. stupeň,
Husova ul. 287, Jaroměř"**

1 Smluvní strany

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

	Průmstav Náchod s.r.o.
	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČ:	25275062
DIČ:	CZ25275062
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu:	8209060-297/0100
Statutární orgán:	Ing. Roman Košťál, jednatel nebo Ing. Zdeněk Možíš, jednatel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: 08/14-P Číslo stavby zhotovitele:

Zástupce ve věcech

a) smluvních:	Ing. Roman Košťál, jednatel
b) technických:	Ing. Roman Košťál, jednatel nebo pověřený stavbyvedoucí

Tel.: 491 423 757 Fax.: 491 422 405

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zástupce ve věcech

a) smluvních:	Ing. Jiří Klepsa, starosta města
b) technických:	Ing. Eva Slezáková, referent odboru majetku města

IČ: 00272728

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Náchod

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Tel.: + 420 491 847 170

(dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek smlouvy o dílo

13 Smluvní pokuty

Dílo mělo být dokončeno a předáno dle článku 3 Termín plnění, bodu 3.3.1 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: 30. 09. 2015.

Na základě článku 11 Přerušení a zastavení provádění díla, bodu 11.1 je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy vysoké teploty neumožňovaly provádění prací dle technologického postupu, došlo k prodloužení termínu plnění. Dílo bylo předáno a převzato 12. 10. 2015.

Článek 13.1.1 se ruší a nově zní:

Vzhledem k prodloužení s dokončením a předáním díla bez vad v termínu uvedeném v článku 3.3.1 bude zhotovitelem uhrazena objednateli smluvní pokuta odpovídající toliko 6 dnům prodloužení ve výši 30.000,- Kč. Při určení výše smluvní pokuty bylo přihlédnuto též ke klimatickým podmínkám v průběhu realizace díla.

19 Závěrečná ustanovení

- 19.1 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 19.2 Dodatek vstupuje v **platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.
- 19.3 Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních
- 19.4 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele.
- 19.5 Tento dodatek byl schválen na jednání Zastupitelstva města konaném dne 27. 10. 2015 pod usnesením č. 0526-09-2015-OMM-ZM a to nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva.

V Náchodě dne 25. 11. 2015

.....
za zhotovitele
Ing. Roman Košťál, jednatel

V Jaroměři dne 26. 11. 2015

.....
za objednatele
Ing. Jiří Klepsa, starosta města

