



Evidenční číslo Objednatele

21/2018

Evidenční číslo Zhotovitele

685 622 1651 18-2

DODATEK ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Město Rajhrad

Sídlem: Masarykova 32, 66461 Rajhrad
Zastoupený: Mgr. Františkem Ondráčkem, starostou města
IČ: 00282456
DIČ: CZ00282456
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 3623641/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

DIRS Brno s.r.o.

Sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
IČ: 262 55 618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: KB a.s. číslo účtu: 27 – 719 501 0277/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 2 smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2018 tohoto znění:



Článek IV. Cena

Cena díla uvedená v odstavci 4.1.1. článku IV. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 5. 2018 (dále jen „smlouvy o dílo“) se mění na základě dále uvedených změnových listů takto:

4.1.1.a. Cena díla sjednaná na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasených změnových listů číslo 1- 15 (které tvoří samostatnou přílohu tohoto dodatku smlouvy) činí bez daně z přidané hodnoty

1 086 155,34 Kč.

Na základě výše uvedeného se ruší znění odstavce odstavci 4.1.1. článku IV. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým takto:

4.1.1. Celková cena činí bez daně z přidané hodnoty

17 568 728,48 Kč.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek číslo 2 smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 5. 2018, mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na IV. zasedání Zastupitelstva města Rajhrad, konaném dne 13.3. 2019., usnesení č.IV/10/1/2019.

V Rajhradě dne 18.3. 2019

V Brně dne 18.3. 2019

za Objednatele

Mgr. František Ondráček
starosta města Rajhrad








za Zhotovitele

Pavel Lysek
jednatel společnosti DIRS Brno s.r.o.

DIRS Brno s.r.o.
Jitlavská 731/30, 642 00 Brno
tel: 549212719 fax: 549212719
www.dirsbrno.cz

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: vyždění štítů sousedních objektů, záměna základů z bednicích tvarovek na monolitické, zásyp jímky.			
Odůvodnění změny: Nutnost prací vyvstala v průběhu výstavby – společné štíty se sousedními objekty, existence jímky v objektu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		553 201,88 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-449 301,22 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		103 900,66 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	21 819,14 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		125 719,80 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		Červenec 2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	4.2.19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	4.2.2019	
	TDI:	4.2.2019	
	Projektant:	4.2.2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	4.2.2019	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		




Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: zídka k sousedovi, zídka ve dvoře, sadové úpravy ve dvoře, dlažba Klinker			
Odůvodnění změny: Práce jsou obsaženy v projektu, ale ne v rozpočtu ke smlouvě. Požadavek objednatele na provedení těchto prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		238 406,26Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		--21 402,43 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		217 003,83 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	45 570,80 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		262 574,63 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		4.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.2.2019
	TDI:		4.2.2019
	Projektant:		4.2.2019
	Objednatel (statutární zástupce):		4.2.2019
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Doplnění počtu dveří dle skutečnost, záměna CPL křidel za skleněné u dveří T20,21,22			
Odůvodnění změny: Doplnění počtu dveří – část dveří v projektu chybí v rozpočtu ke smlouvě. Požadavek objednatele na provedení těchto prací. záměna křidel – požadavek projektanta.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	154 559,89 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-5 302,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	DIRS Brno s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	149 257,89 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	31 344,16 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	180 602,05 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termí ny	Termín realizace změny:	Spolu s montáží dveří	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	4.2.19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	4.2.2019	
	TDI:	4.2.2019	
	Projektant:	4.2.2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	4.2.2019	
příloh y	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 4

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Doplnění elektroinstalací – měření a regulace			
Odůvodnění změny: Práce nebyly v projektu, projekt dopracován v průběhu stavby. Práce jsou nutné k zprovoznění topení, požadavek investora na tyto práce			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		53 819,50 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		53 819,50Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	11 302,10Kč
	náklady na změnu vč. DPH		65 121,60Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		Listopad 2018
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		4.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.2.2019
	TDI:		4.2.2019
	Projektant:		4.2.2019
	Objednatel (statutární zástupce):		4.2.2019
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Doplnění topných žebříků v úklidových místnostech.			
Odůvodnění změny: Práce nebyly v projektu, požadavek investora na tyto práce			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 073,85 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 073,85 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	2 535,51 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		14 609,36 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termí ny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		4.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.2.2019
	TDI:		4.2.
	Projektant:		4.2.2019
	Objednatel (statutární zástupce):		4.2.2019
příloh y	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Zateplení štítů sousedních objektů			
Odůvodnění změny: Potřeba prací vyvstala v průběhu stavby			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složených cenách změny	hodnota přípočtů (víceprací)		146 152,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		146 152,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	30 691,92 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		176 843,92Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		4.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.2.2019
	TDI:		4.2.2019
	Projektant:		4.2.2019
	Objednatel (statutární zástupce):		4.2.2019
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		




Protokol o změně díla

Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Úprava u stávající studny na hranici se sousedem. Doplnění ztužujících věnců zdí, doplnění izolací podhledů v 1. NP.			
Odůvodnění změny: Práce jsou obsaženy v projektu, ale ne v rozpočtu ke smlouvě. Požadavek objednatele na provedení těchto prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		85 960,39 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-3 265,82 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		82 694,57 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	17 365,86 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		100 060,43 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		4.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.2.2019
	TDI:		4.2.2019
	Projektant:		4.2.2019
	Objednatel (statutární zástupce):		4.2.2019
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 8

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Podhledy ve 2. NP – v rozpočtu k SOD byly standartní, dle PD musí být protipožární. Zdvojení podhledu v učebně – akustický + protipožární. Dopočtení tepelných izolací ve 2. NP			
Odůvodnění změny: Práce jsou obsaženy v projektu, ale ne v rozpočtu ke smlouvě. Požadavek objednatele na provedení těchto prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	165 154,78 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-20 246,03 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	DIRS Brno s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	144 908,75 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	30 430,84 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	175 339,59 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	4.2.19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	4.2.2019	
	TDI:	4.2.2019	
	Projektant:	4.2.2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	4.2.2019	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 9

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Záměna materiálu vnitřních parapetů			
1) Odůvodnění změny: V zadávací dokumentaci nebyly nijak specifikovány parapety, byly tedy naceněny z dřevotřísky. V průběhu výstavby projektanti poslali výpis parapetů, kde je kompaktní deska EGGER. Požadavek objednatele na provedení těchto prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	7 960,50Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	DIRS Brno s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 960,50 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 671,71Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	9 632,21Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	4.2.19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	4.2.2019	
	TDI:	4.2.2019	
	Projektant:	4.2.2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	4.2.2019	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		






Protokol o změně díla

Změnový list číslo 10

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Změna projektu plynové přípojky			
1) Odůvodnění změny: Dle původní PD měla být nová celá přípojka a tuto by dělal alianční partner plynárny. Dle nové PD se provádělo napojení na stávající přípojku – nová část z PE, stávající část ocel. potrubí, propojení šoupětem. Toto musí provést plynárna.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		24 542,50 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-3 522,87 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		21 019,63 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	4 414,12 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		25 433,75 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		4.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.2.2019
	TDI:		4.2.2019
	Projektant:		4.2.2019
	Objednatel (statutární zástupce):		4.2.2019
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 11

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Dolepení fasády ve dvoře			
1) Odůvodnění změny: nesoulad projektu stavebního řešení a statiky			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
údaje o ceně složených změny	hodnota připočtů (víceprací)	28 246,40 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	DIRS Brno s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	28 246,40 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	5 931,74Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	34 178,14Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.2.19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.2.2019	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 12

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Omítnutí zdi souseda			
1) Odůvodnění změny: požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		11 732,09 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 732,09 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	2 463,74 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		14 195,83 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		26.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		26.2.2019
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 13

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Protisněhový systém na střeše			
1) Odůvodnění změny: požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		24 124,78 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		24 124,78 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	5 066,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		29 190,98 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.2.19	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.2.2019	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 14

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Keramický obklad soklu			
1) Odůvodnění změny: požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		63 630,69 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-5 623,80 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		58 006,89 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	12 181,45 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		70 188,34 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		26.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		26.2.2019
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 15

Předmět díla:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objekt:	Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad		
Objednatel:	Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Filip Henrich		
Projektant:	Ing. arch. Jakub Čaha, Ing. arch. Marek Ječmen		
Popis změny: Okapový chodník u zadní strany objektu			
1) Odůvodnění změny: požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		25 254,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DIRS Brno s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		25 254,00Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	5 303,34Kč
	náklady na změnu vč. DPH		30 557,34 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		26.2.19
	Zhotovitel (statutární zástupce):		26.2.2019
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		