

524/2018

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 14.06.2018 mezi

Smluvní strany

Objednatel: Město Slatiňany
se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
spisová značka: nezapsané v OR
zastoupený: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou
IČ: 002 70 920
DIČ: CZ00270920
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2223531/0100
datová schránka: jzrbny8
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název: D&D PROFI s.r.o.
Adresa: Palackého 485, 533 03 Dašice
Zastoupený: Jiřím Dymákem – jednatelem společnosti
IČ: 25250167
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu: 108334694/0300
Telefon: 777 773 021
Spisová značka oddíl C. vložka č. 10 007
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo následovně:

V. Cena díla

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitelke v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu v příloze č. 1, krycím listu rozpočtu v příloze č. 2 a ve změnovém listu č. 2 v příloze č. 3.

Cena bez DPH.....	2 523 689,99 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
DPH 21% -----	529.974,90 Kč

Cena včetně DPH 3 053 664,89 Kč

XIV. Ustanovení přechodná a závěrečná

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet, příloha č. 2 krycí list rozpočtu a příloha č. 3 změnový list č. 2.

Tento Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Slatiňanech dne 11-12-2013

V Dašicích dne 11-12-2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MVDr. Ivan Jeník
Starosta města



MĚSTO
SLATIŇANY

Jiří Dymák
Jednatel

D&P PROFIL s.r.o. ①
Pražského 485, 533 03 DAŠICE
ICO: 252 50 167, DIČ: CZ25250167

DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou města Slatiňany usnesením
č. 52/4/2018/RMS ze dne 3. prosince 2018

Stavba

„Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany“

Smlouva o dílo ze dne: 14.6.2018

ZMĚNOVÝ LIST	ZL/2	Ze dne: 29.11.2018
---------------------	-------------	--------------------

Seznam změn (stručný popis každé změny a její zdůvodnění):

- Změny - vícepráce, méněpráce dle rozpočtu s výkazem výměr**

Byly provedeny úpravy zámkové dlažby a obrubníků tak, aby korespondovaly s vraty.
V prostorech zbrojnice bude umístěn nový dřez, ke kterému je nutné dotáhnout vodu a dřez osadit.

Byly provedeny změny v elektroinstalaci, doplněny kabely, zásuvky a celý rozpočet jen rozšířen o světla vč. montáže.



Stavebními úpravami došlo ke změně interiéru a byly odečteny jedny dveře.

CELKEM ZMĚNA		81 821,- Kč (bez DPH)	99 003,41 Kč včetně DPH
REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ :			
	bez DPH v Kč :	DPH v Kč :	včetně DPH v Kč :
Dosud platná Cena díla:	2 441 868,99 Kč	512 792,49 Kč	2 954 661,48 Kč
Cena Změny :	81 821,- Kč	17 182,41 Kč	99 003,41 Kč
Cena Díla po Změně:	2 523 689,99 Kč	529 974,90 Kč	3 053 664,89 Kč
VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :			
Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na smluvní termíny plnění ani na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.			
PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN) :			
Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Položkový rozpočet – Stavební úpravy a přístavba zbrojnice - vícepráce, méněpráce

ZA ZHOTOVITELE:		
Datum: 29.11.2018	Jméno: Jiří Dymák	Podpis: 
TDI :	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum: 29.11.2018	Jméno: Zdeněk Kocián	Podpis:   Ing. Zdeněk KOCIÁN Palackého 451, 538 21 Slatiňany IČ 635 72 476 DIČ CZ6203080805 Tel.: 608 310 887
za OBJEDNATELE :		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: 11-12-2013	Jméno: MVDr. Ivan Jeník	Podpis:   MĚSTO SLATĚNANY

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba zbrojnice - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	03.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 042,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	778,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 080,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	74 921,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		81 821,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			81 821,00
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snižena	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	81 821,00	17 182,41
			Cena s DPH			99 003,41
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

D&D PROFI s.r.o. ②
Palackého 485, 533 03 DAŠICE
IČO: 252 50 167 DIČ: CZ25250167

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy a přístavba zbrojnice - vícepráce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				4 820,00
5			Komunikace pozemní				4 820,00
272	011	631362999	Předělání zámkové dlažby vč.obrubníků - nekoresponduje s vraty	sb	1,000	4 820,00	4 820,00
PSV			Práce a dodávky PSV				77 001,00
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 148,00
163	R	722	Vodovod - vícepráce	sb	1,000	2 148,00	2 148,00
742			Elektromontáže				70 063,00
166	R	742	Elektroinstalace - vícepráce	sb	1,000	70 063,00	70 063,00
764			Konstrukce klempířské				3 132,00
271	764	764501999	Klempířské oplechování mezi starou a novou krytinou	m	9,000	348,00	3 132,00
766			Konstrukce truhlářské				1 658,00
203	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	422,00	-422,00
204		611601-01	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 700x1970 mm, včetně kování	kus	-1,000	1 480,00	-1 480,00
270		611601-01-x	doplatek za dveře dle výběru objednatele	kus	4,000	890,00	3 560,00
Celkem							81 821,00

název akce: přístavba Hasičárna Slatiňany
objekt: elektroinstalace

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			19 856
2	materiál elektromontážní			11 090
3	prořez	5,00	11 090	555
4	materiál podružný	5,00	11 090	555
5	materiál zemní			0
6	elektromontáže			29 977
7	ostatní náklady			8 030
8	CENA bez DPH (Kč)			70 063

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1		svítidlo LED pro školící místnost, 60x60	ks	3,00	781,50	2 345	0,000	0,00
2		rámeček pro přisazenou montáž	ks	3,00	709,00	2 127	0,000	0,00
3		svítidlo LED pro dílnu, 1200x300	ks	2,00	837,00	1 674	0,000	0,00
4		svítidlo LED pro chodbu	ks	1,00	737,00	737	0,000	0,00
5		svítidlo LED pro sprchu, kulaté	ks	1,00	713,50	714	0,000	0,00
6		svítidlo LED pro umývárnu, stropní	ks	1,00	1137,50	1 138	0,000	0,00
7		svítidlo LED pro umývárnu, nástěnné	ks	1,00	1182,20	1 182	0,000	0,00
8		svítidlo LED pro garáž, prachotěsné	ks	6,00	1281,00	7 686	0,000	0,00
9		svítidlo LED pro venek, halogen	ks	1,00	1295,00	1 295	0,000	0,00
							0,000	0,00
11		úprava a doplnění stávajícího rozváděče	ks	1,00	358,00	358	0,000	0,00
		požární čidlo, autonomní	ks	2,00	300,00	600		
							0,000	0,00
součet						19 856		0,00
Materiál elektromontážní								
12		vodič CY 4	m	15,00	10,60	159	0,000	0,00
13		vodič CYA 16	m	3,00	47,60	143	0,000	0,00
14		kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00	11,20	1 344	0,000	0,00
15		kabel CYKY-O 3x1,5	m	70,00	11,20	784	0,000	0,00
16		kabel CYKY 3x2,5	m	135,00	21,80	2 943	0,000	0,00
							0,000	0,00
19		kabel datový	m	60,00	5,20	312	0,000	0,00
20		kabel koax	m	75,00	7,30	548	0,000	0,00
							0,000	0,00
21		krabice přístrojová KP68	ks	6,00	89,20	535	0,000	0,00
22		krabice lištová	ks	5,00	74,60	373	0,000	0,00
							0,000	0,00
24		trubka ohebná PVC	m	30,00	6,60	198	0,000	0,00
							0,000	0,00
25		lišta vkladací 40x20	m	20,00	25,90	518	0,000	0,00
29		lišta vkladací 60x40	m	4,00	77,20	309	0,000	0,00
32		lišta vkladací 40x40	m	4,00	41,00	164	0,000	0,00
33		lišta vkladací 18x13	m	2,00	14,50	29	0,000	0,00
							0,000	0,00
46		SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz. 1/0 ZVONEK		0,00			0,000	0,00
47		ovladač/strojek 10A/250Vstř ř. 1/0,S,So	ks	4,00	89,50	358	0,000	0,00
48		kryt spínače 1-ducký pro ř. 1,6,7,1/0	ks	4,00	32,40	130	0,000	0,00
49		zásuvka 16A/250Vstř clonky	ks	6,00	108,20	649	0,000	0,00
50		rámeček pro 1 přístroj	ks	2,00	20,40	41	0,000	0,00
51		rámeček pro 2 přístroj	ks	4,00	35,30	141	0,000	0,00
54		SESTAVA zásuvka televizní		0,00	156,30		0,000	0,00
55		zásuvka TV+R+SAT, koncová	ks	1,00	142,40	142	0,000	0,00
56		kryt zásuvky televizní	ks	1,00	31,70	32	0,000	0,00
57		SESTAVA zásuvka datová	ks	0,00	52,60		0,000	0,00
58		kryt zásuvky komunikační	ks	1,00	52,90	53	0,000	0,00
59		maska nosná pro dvě komunikační zásuvky	ks	1,00	22,60	23	0,000	0,00
60		konektor	ks	2,00	160,20	320	0,000	0,00
61		zásuvka 5x16A/400V	ks	2,00	420,80	842	0,000	0,00
součet						11 090		0,00
Materiál zemní								

Soupis položek

součet						0,00	0,00
Elektromontáže						0,00	
62	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	15,00	25,00	375		
63	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	3,00	25,00	75		
64	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	120,00	25,00	3 000		
65	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	70,00	25,00	1 750		
66	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	135,00	25,00	3 375		
69	kabel datový	m	60,00	25,00	1 500		
70	kabel coax	m	75,00	25,00	1 875		
73	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	65,00	390		
74	krabice lištová bez zapojení	ks	5,00	45,00	225		
75	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16	m	30,00	30,00	900		
76	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm	m	30,00	50,00	1 500		
81	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f.1/0	ks	4,00	75,00	300		
82	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	6,00	100,00	600		
83	zásuvka televizní	ks	1,00	100,00	100		
84	zásuvka datová (2konektory)	ks	1,00	150,00	150		
85	zásuvka 5x16A/400V	ks	2,00	200,00	400		
86	svítidlo včetně zdrojů a příslušenství	ks	19,00	250,00	4 750		
88	úprava a doplnění stávajícího rozváděče	ks	1,00	8512,00	8 512		
	požární čidlo, autonomní	ks	2,00	100,00	200		
součet						29 977	
Ostatní náklady							
89	poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,00	8,40	160		
90	nápojení na stávající zařízení	hod	2,00	250,00	500		
92	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,00	3500,00	3 500		
96	úprava příjmu STA	kpl	1,00	3870,00	3 870		
97	anténa, zesilovač, rozbočovač, kabely, konektory, apod.						
součet						8 030	