




Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2021/UUB** **ze dne 12. 4. 2021**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Újezd u Brna**
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marii Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
IDS: iu3b65f
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **WATER DESIGN GROUP LTD, EUID 11130047**
6 Bexley Square, Manchester-Salford, Spoj. království V. Británie a S. Irska

V ČR zastoupený: **WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod**
IČO: 06969658
DIČ: CZ684542856
sídlo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
zastoupen: Ing. Petrem Semerádem, vedoucím OZ, PM přiložena, tel.: 
zástupce ve věcech technických: Roman Gallas, DiS., tel.: 
e-mail: 
IDS: zj47bc7
bankovní spojení: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2901442876/2010
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2021/UUB ze dne 12. 4. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I. **Změna obsahu smlouvy**

S ohledem na myšlenku vybudování centrální ČOV pro 9 obcí město oslovilo zhotovitele s požadavkem změny předmětu díla – **technická specifikace změny předmětu díla tvoří samostatnou přílohu k tomuto dodatku**. Z důvodů na straně objednatele byly práce dle smlouvy pozastaveny, proto se smluvní strany dohodly na posunutí termínů plnění. Se změnou předmětu díla souvisí i snížení ceny díla.

S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.2 a článku 14. odst. 14.4 smlouvy dohodly následovně:

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 2.6, který zní takto:

2.6 Technická specifikace změny předmětu díla tvoří přílohu Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Článek 5. Doba plnění odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

5.1 Doba realizace „části A plnění“ dle této smlouvy se sjednává takto:

- zahájení poskytování „části A plnění“ je ke **dni uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě**;
- poskytování „části A plnění“ je dohodnuto takto:
 - Návrh projektové dokumentace DÚR a DSP bude předložen objednateli k vyjádření a připomínkám do 90 dnů **od uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě**.
 - PD DÚR a DSP po zpracování připomínek objednatele, určená k získání stanovisek DOSS a vyjádření vlastníků nebo správců dotčených inženýrských sítí a dotčených pozemků – do 30 dnů od zaslání písemných připomínek objednatele k předloženému návrhu projektové dokumentace DÚR a DSP.
 - PD DÚR a DSP vč. stanovisek DOSS a vyjádření vlastníků nebo správců dotčených inženýrských sítí a dotčených pozemků do 60 dnů od okamžiku vyhotovení dokumentace dle předchozího bodu – tato lhůta se prodlužuje o tolik dnů, o kolik bude překročena lhůta pro vyjádření ze strany DOSS nebo vlastníků nebo správců dotčených inženýrských sítí nad rámec 60ti denní lhůty pro vyjádření DOSS a vyjádření vlastníků nebo správců dotčených inženýrských sítí a dotčených pozemků.

Článek 7. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 7.1 se mění a nově zní takto:

7.1 Cena za poskytnutí „části A plnění“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **= 688 490 Kč včetně DPH**,
přičemž tato **cena bez DPH činí = 569 000 Kč**,
sazba DPH 21 %, **DPH činí = 119 490 Kč**.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení dodatku obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 129. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 28. 7. 2021.

Příloha:

Technická specifikace změny předmětu díla


V Újezdě u Brna 28. 7. 2021

V PRAZE, 23/08/2021



Město

Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



WATER

Ing. Petr Šemera, die PM
jako zhotovitel



66

0

VA

V