

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/03/064/LY ze dne 1.8.2019

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Objednatel: **Obec Bystřice**

Se sídlem: Bystřice 334, 739 95 Bystřice

Zastoupená: ve věcech smluvních: Mgr. Roman Wróbel, starosta

IČO: 00296562

DIČ: CZ 00296562

Peněžní ústav: Volksbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4070005411/6800

(dále jen Objednatel)

a

Dodavatel: **REMAX – stav s.r.o.**

Se sídlem: Vilová 362/8, 735 35 Horní Suchá

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Jančar, jednatel
ve věcech technických: Tomáš Gálet, jednatel

IČO: 25839454

DIČ: CZ 25839454

Peněžní ústav: KB Havířov

Číslo účtu: 86-6064670297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20811

(dále jen Zhotovitel)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu nastalých okolností dle čl. 5.4.1 smlouvy o dílo č. 2019/03/064/LY ze dne 1.8.2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně podmínek plnění smlouvy uvedených v čl. 3 a 4 smlouvy. V průběhu plnění došlo ke zjištění podstatných konstrukčních nedostatků ve skrytých částech stávající konstrukce střechy, které nemohly být objektivně zjištěny ve fázi zpracování projektu a nemohly tedy být ani projekčně řešeny. V realizační fázi musí být zjištěné nedostatky řešeny dodatečnými konstrukcemi, které mají vliv jak na termín plnění, tak na jeho cenu. Dodavatel tedy v této souvislosti požádal v souladu s ust. 5.4.4 Smlouvy o změnu ceny díla a změnu termínu plnění.

Znění čl. 3.1.1 se nahrazuje novým zněním :

3.1.1 Stavba	
- cena bez DPH	2.817.144,00 Kč
- vícepráce	+ 293.528,86 Kč
- méněpráce	- 150.334,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.960.338,86 Kč
DPH (21%)	621.671,16 Kč

Cena celkem s DPH 3.582.010,00 Kč

1.1 Znění čl. 4.1 se nahrazuje novým zněním

4.1 Místem plnění je objekt na adrese:
Bystřice č.p. 936, 739 95 Bystřice

Zahájení stavebních prací: **září 2019**
Ukončení prací: **20.12.2019**

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

II. Závěrečné ujednání


Ustanovení tohoto dodatku č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Rada obce Bystřice schválila znění tohoto dodatku č. 1 na 24. schůzi dne 6.12. 2019, usnesením č. 353/24/19.

V Bystřici, dne: *6.12.2019*

Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562
DIČ: CZ00296562


.....
Za objednatele: Mgr. Roman Wróbel

REMAX - stav s.r.o.
Vilová 8/ 362
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454


.....
Za zhotovitele: Ing. Ivo Jančar

Sumarizace víceprací, méněprací

Stavba: Hasičská zbrojnice č.p. 936, Bystřice, 739 95

	Název	Cena bez DPH /Kč/
1.	Vyrovnávání plochy střechy	63052,60
2.	Anténní stožár	6423,80
3.	Zpevnění konstrukce krovu v půdním prostoru	21441,56
4.	Montáž krokví na obou koncích střechy	23534,60
5.	Žlaby 330mm,400mm,svody 120mm,150mm	79759,00
6.	Žlaby a svody původní	-58609,00
7.	Přizvednutí stožáru sirén	3920,00
8.	Bednění vikýřů z OSB desek	20305,30
9.	Úpravy povrchů - Nové tloušťky tepelné izolace	75092,00
10.	Úpravy povrchů - původní	-87559,00
11.	Bourání kontaktního zateplení z PS desek u pozednice	-4166
Celkem		143194,86

REMAX - stav s.r.o.
Vilová 8/ 362
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454

