

Návrh ocenění změny

(Změnový list)

Identifikace stavby: Stavební úpravy v č.p. 42 Havraň Havraň	Číslo změny: 2
---	----------------

Důvody ocenění změny:

požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní a zápisů ve stavebním deníku, na nepřesnosti projektu a rozpočtu - vyjádřené změnou technologií, vícepracemi i méněpracemi, odsouhlasené změny kci

Předpokládány návrh úpravy:	dohodnuté ceny	Ano - viz níže
	dohodnuté lhůty ukončení díla	Ano do 16.10.2017

Soupis odsouhlasených přípočtů :

Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č. 2

Jedná se především o následující vícepráce:

(zdůvodnění)

HSV:	Sondy inž. Sítí	206 000,10 Kč
	Základové pasy, bednění zákl.pasů,podsypy,geotextilie	
	Zazdívky,plotové sloupky,překlady I profily	
	Změna zadního schodiště	
	Podlkady ze štěrkodrtě	
	KZS, výztuž podlah KARI sítěmi	
	Úprava splaškové kanalizace	
	Bourání neznámých podzemních kci, změny na zahradě	
PSV:	Oprava střechy tělocvična,izolace vazníků,izolace potrubí VZT,systémové prostupy střechou	235 825,22 Kč
	Vodovod na zahradu, plynovodní vedení do bytu,	
	Elektro přípojka,doplnění výbavy elektro	
	Dělicí stěny, vnitřní dveře-povrchy,výbava,navíc	
	Doprovodné práce u pokládky PVC,nátěry,tónování maleb,vinilové nátěry	
M:	Přípojka elektro	3 200,00 Kč
HZS:	Revize plynu, požární cedulky,spotřebiče	47 793,20 Kč

Přípočty celkem:

492.819,- Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů:

Je uveden v rekapitulaci méněprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č. 2

Jedná se především o následující méněpráce:

(zdůvodnění)

HSV:	Odpočet zemních prací -u změny splaškové kanalizace	-222 051,82 Kč
	Odpočet nevybouraných základových pasů	
	Odpočet vybouraných I nosníků - opětné použití	
	Odpočet neprovedených ŽB věnců a prefa ramen schodiště	
	Odpočet násypů recyklátu dle skutečnosti	
PSV:	Odpočet nepožadovaných zahradních úprav	-145 028,74 Kč
	Odpočet PE folií a textilií dle skutečnosti	
	Odpočet dřev.kci dle skutečnosti	
	Vnitřní dveře - úpravy povrchů, vybavení	
	Odpočet vnitřních nepožadovaných vinilových nátěrů	

Odpočty celkem:

- 367.081,- Kč

Rozdíl:

Navýšení o hodnotu položek
viz. Příloha:položkové rozpočty - změnový list č. 2

125.738,- Kč

Počet listů příloh: 2x krycí list, 2x list rekapitulace, 5x listy rozpočtů,2xlisty rozpočtů,1xtabulka evidence změn

Navrhovaná změna ceny díla bez DPH: 125.738,- Kč

zvýšení ceny bez DPH o	125.738,- Kč
snížení ceny bez DPH o	- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty Do 16. 10. 2017


zkrácení lhůty o

Za zhotovitele, datum, razítko

20.10.2017

 MV management s.r.o.
 nám.Svobody 7
 434 01 Most, Rudolice
 DIČ: CZ64051994

Za objednatele, datum, razítko

26.11.2017

 HAVRAŇ

Za objednatele - TDS ,datum,razítko


Za projektanta, datum, razítko

20.10.2017

MV management s.r.o.

IČ: 045 20 386
 DIČ: CZ04520386
 Sídlo:
 Bratří Čapků 2374, Zatec
 Kancelář:
 Husova 3056, Zatec

Odsouhlasení změny

Identifikace stavby: Stavební úpravy v č.p. 42 Havraň Havraň		Číslo změny: 2	
Registrační číslo:		Datum:	
Určeno pro:	projektanta	zhotovitele	objednatel
Odesláno/předáno:	poštou	poslem	faxem
			osobně
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Celkem přípočty :			
Soupis je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č. 2		492 819,00 Kč	
Celkem odpočty:			
Soupis je uveden v rekapitulaci méněprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č. 2		-367 081,00 Kč	
Rozdíl:	Navýšení o hodnotu položek viz. Příloha: položkový rozpočet - změnový list č. 2	125 738,00 Kč	
Počet připojených listů: 2x krycí list, 2x list rekapitulace, 5x listy rozpočtů, 2x listy rozpočtů, 1x tabulka evidence změn		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla bez DPH :	7 942 715,29 Kč		
Změna č.1 bez DPH:	331 054,00 Kč		
Cena bez DPH díla po změně č.1:	8 273 769,29 Kč		
zvýšení ceny bez DPH o:	125 738,00 Kč	prodloužení lhůty do	16.10.2017
snížení ceny o	- Kč	zkrácení lhůty o	
Celková cena bez DPH po změně č.1	8 399 507,29 Kč	Celková lhůta po změně	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel		Ano
	chybou v dokumentaci zakázky		Ano
	zjištěnou skutečností		Ano
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak, jak to požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatel, datum, razítko		Podpis zmocněnce zhotovitel, datum, razítko	
		20.10.2017 STAVMOST s.r.o. 340 1 Most, Rudolice DIČ: CZ64051994 tel/fax: 476 101 183	
Podpis zmocněnce objednatel - TDS ,datum,razítko		Podpis zmocněnce GP, datum, podpis	
20.10.2017  MV management s.r.o. IČ: 045 20 386 DIČ: CZ04520386 Sídlo: Bratři Čapkové 2324, Žatec Kancelář: Husova 3058, Žatec			