

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Obec Horní Lomná

na adrese : Obecní úřad, Horní Lomná 44, Jablunkov, PSČ 739 91

IČ: 005 35 974

DIČ: CZ 005 35 974

Oprávněná osoba: Tomáš Gruszka, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Jablunkov

Číslo účtu: 26220781/0100

Telefon, email: +420 558 366 021, +420 724 156 986, obec@hornilomna.eu

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-horni-lomna_46/

na straně objednatele

a

2. Milan Holec stavební firma s. r. o.

se sídlem Nábřeží č.p. 1029, 739 61 Třinec - Lyžbice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28596

IČ: 268 61 178

DIČ: CZ26861178

Jednající: Milan Holec, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1731829319/0800

Kontaktní osoba: Milan Holec, jednatel společnosti

Telefon, email: + 420 777 726 692, e-mail: firma@milanholec.cz

na straně zhotovitele

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.6.2013 Smlouvu o dílo, jejímž účelem jsou stavební práce „**Stavební úpravy domu č.p. 128 s využitím pro dům integrovaných sociálních služeb**“ (dále jen Smlouva). Dne 29.01.2014 uzavřeli dodatek č. 1, jejímž účelem je změna velikosti oken. Dne 26.03.2014 uzavřeli dodatek č. 2, jejímž účelem je změna rozvodů k otopným tělesům.

V průběhu realizace prací došlo k nepředvídatelným změnám (viz níže), které musely být odsouhlaseny ze strany projektanta a ke změně řešení statiky objektu a z tohoto důvodu byla dohodnuta změna termínu ukončení stavby.

Změny:

- Došlo k úpravě řešení statiky dle posudku Ing. Jaromíra Marka z října 2013
- Došlo ke změně stavebního řešení vstupního přístřešku.
- V suterénu budovy A došlo ke změně místnosti kuchyně a jídelny na prádelnu vč. sociálního zázemí a skladu.
- V budově C došlo ke změně přesunu dveří do kotelny včetně změny přístupu.
- V budově A 2. NP došlo k dispoziční úpravě dvou bytů.

Termín:

Dle výše uvedených změn byla dohodnuta změna termínu ukončení k 30.5.2014. Na základě změn a následného posunu termínu ukončení prací upouští zadavatel od článku č. XI. bodu č. 1,2,7 a 8 ve SoD podepsané dne 26.6.2013.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy č. 3 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

Za objednatele:

V Horní Lomné dne 12.6.2014



Tomáš Gruszka
Starosta obce



Za zhotovitele:

V Třinci dne 15.5.2014



Milan Holec
Jednatel společnosti

Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Adresa: 1029, 739 61 TŘINEC
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178
tel.: 558 331 028; firma@milanholec.cz

