


Schváleno

Zastupitelstvem obce Malá Úpa

Dne: 29.11.2016

Číslo usnesení: 180/15/16

Za správnost: 

ev. č. zhotovitele: 8022/00/01

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**uzavřené podle § 2586 z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění****pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)****Smluvní strany****1.1. Objednatel: Obec Malá Úpa**

Sídlo: Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa

Zastoupený: Ing. Karlem Englišem, starostou

IČ: 006 56 119

DIČ: CZ00656119

a

1.2. Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.

Sídlo: náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Patrikem Voženílkem, prokuristou

IČ: 150 49 035

DIČ: CZ15049035

Číslo účtu: 245542561/0100

se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 19.7.2016:**Článek A.****Změna smlouvy o dílo**

A.1. V článku III. Předmět smlouvy a rozsah plnění – se z důvodu odsouhlasení změnového listu č.1 doplňuje následující odstavec:

3.4. Předmět smlouvy je dále dopřesněn odsouhlaseným změnovým listem č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a společně s odstavcem 3.2. a odstavcem 3.3. smlouvy o dílo tak vymezuje předmět díla a jeho rozsah.

A.2 V článku VII. Celková cena za dílo a její splatnost – se s ohledem na obsah změnového listu č.1 nově mění cena díla uvedená v odstavci 7.1. takto:

7.1. Celková cena za dílo činí **9 790 441,- Kč bez DPH**
(slovy: devětmilionůsedmsetdevadesáttisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých)

plus DPH ve výši **2 055 993,- Kč**
(slovy: dvamilionypadesátpěttisícdevětsetdevadesáttří korun českých)

Celkem tedy částka **11 846 434,- Kč včetně DPH**
(slovy: jedenáctmilionůosmsetčtyřicetšesttisícčtyřistatřicetčtyři korun českých)

Článek B. Závěrečná ustanovení

- B.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
- B.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- B.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- B.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což zástupci smluvních stran stvrzují svými podpisy.
- B.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha:

Příloha č.1 Změnový list č.1 vč. příloh


V Pardubicích dne: 31.10 2016

V Malé Úpě dne: 30.11.2016


Za zhotovitele:

 **GASCO** 23

GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice


Ing. Patrik Voženílek
prokurista

Za objednatele:




Ing. Karel Engliš
starosta obce

OBEC MALÁ ÚPA
Horní Malá Úpa č.p. 100, 542 27
IČ: 00656119
DIČ: CZ00656119 ②

Rekonstrukce obecní ČOV Černá Voda

Změnový list č.: 1

Změna zatřídění hornin

Část stavby dotčená změnou:	001 - Zemní práce – výkop stavební jámy
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: Po zahájení zemních prací pro stavební jámu akivační nádrže č. 2 byl zjištěn odlišný stav třídy těžitelnosti zeminy než bylo uvažováno v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Na stavbu byl přizván geolog, který klasifikoval horninové prostředí a stanovil třídu těžitelnosti a rozpojitelosti výkopku. Jedná se o dvojslídé až křemité ruly náležející mezi středně pevné až pevné horniny třídy R3 – R2. Tyto horniny spadají do 6. třídy těžitelnosti. Pro rozpojení horniny (dolamování) je v celém hloubkové intervalu nutné používat hydraulické kladivo upevněné na těžkém pásovém rypadle. S touto mechanizací a typem provádění nebylo v projektové dokumentaci počítáno. Dále při zemních pracích bylo odhaleno jiné provedení stávající nádrže (aktivace č.1), která je v provedení ocel místo uvažované železobetonové dle PD, takže lze vypustit provedení vložky z ocelového plechu. Provedení této změny bylo nezbytné pro další postup prací, aby nebylo ohroženo řádné dokončení kvalitního a plně funkčního díla. Bylo odsouhlaseno všemi stranami a navrženo tak, aby minimalizovalo finanční dopad na cenu stavby.	
Ohodnocení změny	+ 101.312,41 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	stojednatísíctřístadvánáctkorun a čtyřicetjedna haléřů
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: 1. Posudek přizvaného geologa 2. Fotodokumentace 3. Zápisy ze stavebního deníku 4. Zápis z KD 5. Rozpočet změny	
Za investora: Obec Malá Úpa zamítnuto - doporučeno Podpis:  OBEC MALÁ ÚPA Hotní Malá Úpa č.p. 100, 542 27 IČ: 00656119 DIČ: CZ00656119	Za zhotovitele: GASCO spol. s r.o. zamítnuto - doporučeno Podpis:   GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035 náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice
Datum: 24.10.2016 Za projektanta: Ateliér Helbich zamítnuto - doporučeno Ing. Jan HELBICH R. A. Dvorského 1122 Dybův Králové n. Labem IČO 421 81 852, DIČ: CZ61051 ž.l. vydán 9.7.1998	Datum: 24.10.2016 Za TDI: Miloš Haase zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 24.10.2016

24. 10. 2016

ROZPOČET ZL č.1 - změna zařídění hornin

STAVBA: ČOV ČERNÁ VODA

Objekt: REKONSTRUKCE ČOV

IKSO:

Pracovná zpráva:

Datum :

Objekt :

Objednavatel:

Photovitel :

P.Č.	KČ	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	N		Výkaz výměr				

			001-ZEMNÍ PRÁCE			
3	001131301202	HLOUBENI JAM ZAPAZ HÖR 4 - 1000M3	M3	-218,400	250,00	-54600,00
4	001131301209	PŘIP LEPIVOST HLOUB JAM ZAP HOR 4	M3	-218,400	20,00	-4368,00
5	001131401202	HLOUBENI JAM ZAPAZ HÖR 5 - 1000M3	M3	-131,040	541,00	-70892,64
		Dolanování hloubených vykopávek jam ve vřstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	M3	349,440	1820,00	635980,80
a	001138501101		M3	-8,491	208,00	-1766,13
14	001132201201	HLOUBENI RÝH 2000MM TR 3 - 100M3	M3	-8,491	9,00	-76,42
15	001132201209	PŘIPL ZA LEPIVOST TR 3	M3	-33,962	339,00	-11513,12
18	001132301201	HLB RYH 2000MM TR.4 DO 100M3	M3	-33,962	19,00	-645,28
19	001132301209	PŘIPL ZA LEP RYHA 2M H4	M3	42,453	1320,00	56037,96
b	001132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	M3	-0,947	478,00	-452,67
21	001133201101	HLOUBENI ŠACHET TR.3-100M3	M3	-0,947	45,00	-42,62
22	001133201109	PŘIPL LEPIVOST TR. 3	M3	-3,788	702,00	-2659,18
23	001133301101	SACHTY TR. 4 100M3	M3	-3,788	71,00	-269,95
24	001133301109	PŘIPL LEPIVOST TR 4	M3	4,735	1850,00	8759,75
c	001133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	M3	-58,706	124,00	-7279,54
6	001161101103	SVISLE PŘEMIST VYKOPKU TR. 4 6M	M3	58,706	184,00	10801,90
7	001161101153	SVISLE PŘEMIST VYKOPKU TR. 7 6M	M3	-21,033	42,00	-883,39
20	001161101101	SVISLE PŘEMIST VYKOPKU TR.4,2 5M	M3			
		Svisle přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	21,033	102,00	2145,37
d	001161101151		M3	-236,796	28,00	-6630,29
40	001167101102	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 TR.1-4	M3	-236,796	129,00	-30548,68
41	001162701105	VODOROVNÉ PŘEM.VYKY/SYP DO 10000M H.1-4	M3	-6393,492	9,00	-57541,43
42	001162701109	PŘIPLATEK ŽKD 1000M TR.1-4	M3	236,796	47,00	11129,41
43	001167101152	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 TR.5-7	M3	236,796	166,00	39308,14
44	001162701155	VODOROV PŘEM.VÝKOP TR.5-7 DO 10000M	M3	6393,492	13,00	83115,40
45	001162701159	VODOROV PŘEM.VÝKOP TR. 7 ŽKD 1000M	M3			
		001-ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				597 112,41
		HSV CELKEM				597 112,41
		767-KOVĚ DÖPLŇKÖVÉ KONSTRUKCE				
394	767767995107	VLOŽKA AKT NADRŽE 1 Z ÖCEL PLECHU TL.10MM KG		-7400,000	67,00	-495800,00
		767-KOVĚ DÖPLŇKÖVÉ KONSTRUKCE CELKEM				-495 800,00
		PSV CELKEM				-495 800,00
		ÖBJEKT Celkem bez DPH				101 342,41

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE	ROZDÍL
Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem

	-218,400	-54600	-218,400	-54 600,00
	-218,400	-4368	-218,400	-4 368,00
	-131,040	-70892,64	-131,040	-70 892,64
349,440	635 980,80		349,440	635 980,80
	-8,491	-1766,128	-8,491	-1 766,13
	-8,491	-76,419	-8,491	-76,42
	-33,962	-11513,118	-33,962	-11 513,12
	-33,962	-645,278	-33,962	-645,28
42,453	56 037,96		42,453	56 037,96
	-0,947	-452,666	-0,947	-452,67
	-0,947	-42,615	-0,947	-42,62
	-3,788	-2659,176	-3,788	-2 659,18
	-3,788	-268,948	-3,788	-268,95
4,735	8 759,75		4,735	8 759,75
	-58,706	-7279,544	-58,706	-7 279,54
58,706	10 801,90		58,706	10 801,90
	-21,033	-883,386	-21,033	-883,39
21,033	2 145,37		21,033	2 145,37
	-236,796	-6630,288	-236,796	-6 630,29
	-236,796	-30546,684	-236,796	-30 546,68
	-6393,492	-57541,428	-6 393,492	-57 541,43
236,796	11 129,41		236,796	11 129,41
236,796	39 308,14		236,796	39 308,14
6 393,492	83 115,40		6 393,492	83 115,40
	-7400,000	-495800	-7 400,000	-495 800,00

847 278.72

-745 966.32

101 312 41