


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.1.2015 na akci :

„Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu č.p. 67 v Měrunicích“



1. **Objednatel:** Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Měrunice
zastoupený: Ing. Jitkou Novou - starostkou
IČ: 00266477
Tel.: 417827011
zástupce objednatele ve věcech technických, technický dozor stavebníka :
Ing. Rostislav Mareš, tel. 722091410

2. **Zhotovitel:**
obchodní firma: TERMOCON s.r.o., Valentinská 557, 417 31 Novosedlice
zastoupený: Miroslavem Haškem - jednatelem

IČ: 25001451
DIČ: CZ25001451
Tel.: 417883984

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10560

se dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo :

1) V článku III Doba plnění se z důvodu skutečností, které nastaly v průběhu plnění a které spočívají v okolnostech, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy, to jest nezbytnost havarijní opravy stropu nad 1.NP, která nebyla předmětem smlouvy a byla provedena jiným zhotovitelem jako samostatná akce, avšak znemožnila zhotoviteli provádění prací po dobu celkem nejméně 8 týdnů, o kterou tuto dobu byl zhotovitel prokazatelně zdržen při provádění díla, ačkoliv toto zdržení sám žádným způsobem nezavinil, se mění znění tohoto článku takto :

3. Termín dokončení díla : **nejpozději do 28.8.2015**
4. Termín předání a převzetí díla včetně veškeré dokumentace : **nejpozději do 4.9.2015**

V Měrunicích dne 30.7.2015

V Novosedlicích dne 30.7.2015

Za objednatele:



Ing. Jitka Nová – starostka obce

Za zhotovitele:

Miroslav Hašek - jednatel

