



## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a souvisejících dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo po výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: „**Smilovice – Zdroj vody Godula**“, podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele,

zakázka je spolufinancovaná z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 8/2016, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody.

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY DODATKU


**OBJEDNATEL:**

Sídlo:  
Zastoupená starostou:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
e-mail:  
tel.:

**OBEC SMILOVICE**

Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince  
Ing. Miroslav Sikora  
00576905  
--  
ČNB  
94-514781/0710  
  
558 694 522

**ZHOTOVITEL:**

Sídlo:  
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala, Ing. Josef Drahokoupil,  
jednatelé společnosti  
Osoby oprávněné jednat:  
a) ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
b) ve věcech technických:   
IČ  
DIČ  
Bankovní ústav  
Číslo účtu  
Telefonní spojení  
E-mail

**VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O.**

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
15053695  
CZ15053695  
ČSOB Chrudim



### Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 24.8.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.9.2018, dodatku č. 2 ze dne 16.4.2019, dodatku č. 3 ze dne 27.6.2019 a dodatku č. 4 ze dne 17.10.2019, týkající se stavby vodního díla: „**Smilovice – Zdroj vody Godula**,

## **rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“.**

Předmětem dodatku č. 5 je změna závazku (ceny díla) v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

Důvodem změn je provedení méně prací požadovaných investorem a více prací.

2.2.1. Po dokončení prací došlo ke geodetickému zaměření díla dle skutečného stavu.

2.2.2. Po vyhloubení jímacího zářezu nebyl nalezen zdroj surové vody a místo jímacího zářezu byla ponechána jako zdroj vody stávající Fuldova studna, která byla napojena do systému. Po dokončení prací došlo ke geodetickému zaměření díla dle skutečného stavu a zároveň bylo provedeno sečtení použitého materiálu u technologie.

2.2.3. Stávající potrubí prostupů z armaturní komory vodojemu do jednotlivých akumulací nebylo možné vybourat z důvodu jejich nerovnosti v betonových stěnách jednotlivých akumulací vodojemu a armaturní komory. V deštivém období voda ze srážek vytváří tlak v místě armaturní komory. Zároveň voda ze srážek může podmáčet příjezdovou cestu.

Dále bylo na základě požadavku objednatele (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 19.12.2019) dohodnuto propojení obou komor vodojemů v objektu SO 03 včetně provedení jádrového vrtání prostupů komor. Harmonogram prací k realizaci požadavku byl stanoven od 2.1.2020 do konce ledna, k dokončení práce došlo dne 28.1.2020 (viz zápis ve stavebním deníku), což je po termínu dokončení díla dle smlouvy. Jelikož tyto dodatečné práce vyplynuly z podnětu objednatele, obě strany se vzájemně dohodly, že po dobu od 2.1.2020 do 28.1.2020 nebude účtována smluvní pokuta dle článku 10.2 smlouvy, za nedodržení termínu dokončení stavby (sjednáno nejpozději do 31.12.2019 dle smlouvy uzavřené dne 24.8.2018). Požadované propojení obou komor bylo nezbytné pro zajištění provozování obou komor vodojemu současně.

Změny vyplynuly v průběhu realizace díla, objednatel je nemohl předvídat.

### **Článek III. CENA ZA DÍLO**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně ceny v rozsahu požadovaných více prací dle změnového listu č. 4 a obchodních podmínek takto:

původní cena dle článku 3.1) smlouvy o dílo a uzavřených dodatků

cena bez DPH:	4 537 551,31 Kč
DPH ve výši 21 %:	952 885,78 Kč
<b>cena včetně DPH:</b>	<b>5 490 437,09 Kč</b>

se mění o cenu bez DPH dle změnového listu č. 4:

cena bez DPH:	-38 916,60 Kč
DPH ve výši 21 %:	-8 172,49 Kč
<b>cena včetně DPH:</b>	<b>-47 089,09 Kč</b>

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH:	4 498 634,71 Kč
DPH ve výši 21 %:	944 713,29 Kč
<b>cena včetně DPH:</b>	<b>5 443 348,00 Kč</b>

Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

#### Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Smilovice usnesením č. 10/13/2020 ze dne 2.3.2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:


1. Změnový list č. 4 (položkový rozpočet)

Ve Smilovicích dne: 3.3.2020



„otisk razítka“

Ing. Miroslav Sikora, starosta  
za objednatele



„otisk razítka“

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti  
za zhotovitele