



Číslo smlouvy zhotovitele: 14-186-18

Číslo smlouvy objednatele: 01/2018

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten“**

uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva o dílo“):

I.

Smluvní strany

Obec Těškovice

se sídlem: Těškovice 170, 747 64
Osoby oprávněné jednat: Ing. Martin Sedlák, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Sedlák, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Martin Sedlák, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a s., nám. Republiky č. 15, PSČ 746 71 Opava
Číslo účtu: 1861291369/0800
Identifikační číslo: 00535117
DIČ: CZ00535117

dále jen „**Objednatel**“

Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel společnosti nebo Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Puzcek, Ing. Marcel Konesz
- ve věcech stavby: Ing. Ondřej Puzcek, Ing. Marcel Konesz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 8903781/0100
Identifikační číslo: 28618891
DIČ: CZ28618891

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“



I.

Preamble

1. Při realizaci stavby s názvem **Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten** byla při bouracích pracích souvisejících s 2. etapou stavby zjištěna skutečnosti neobsažené v projektové dokumentaci:

- Nosná konstrukce stavby, šířka nosné stěny m.č. 109 stávajícího stavu je ve stutečnosti jiné šíře než předpokládala projektová dokumentace – změna statiky stavby resp. dimenze překladu pro přístavbu stavby a přeřešení podepření nosné stěny stavby – nové základové konstrukce, nové pilíře stavby, nové základové konstrukce
- Absence předpokládaných základů stavby- resp. neúnosné stávající kamenné základy – realizace nových železobetonových základů
- Jiné tloušťky vnitřních konstrukcí stěn oproti předpokladu v projektu – nutnost nových konstrukčních opatření a přeřešení projektu
- Vzhledem k zatečení při realizaci 1. etapy stavby – vzniklé destrukce konstrukčních vrstev podlahy m.č. 208 a 209 – nutnost nového statického řešení stávajících podlah včetně mykologického průzkumu konstrukcí dřevěných nosných konstrukcí stropů podlahy ve dvou třídách – nové statické posouzení; návrh nové konstrukce
- Vzhledem k zatečení řešení kompletní nové konstrukce podlahy tělocvičné učebny m.č.107 – návrh nové konstrukce komplet podlahy

Z výše uvedených důvodů musely být provedeny následující projektové práce – přeřešení statiky stavby ve vazbě na zjištěné skryté skutečnosti, které nemohl projektant předvídat, provedení mykologického průzkumu dřevěných stavebních konstrukcí, navazující statické posouzení dle výsledků mykologického průzkumu dřevěných konstrukcí, provedení projekčního návrhu řešení podlah souvisejících se zatečením do stavby při realizaci 1. etapy stavby.

2. V důsledku okolností specifikovaných v odst. 1, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změnách původního závazku (smlouvy o dílo a dodatku č. 1), které jsou specifikovány v čl. III. tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. V čl. VI. Termín plnění v odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín realizace II. etapy takto:
Termín dokončení II. etapy: nejpozději do 15. 5. 2019.
2. Příloha č. 2 smlouvy o dílo (časový harmonogram postupu prací) se nahrazuje přílohou dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ve věcech neuvedených v čl. III. tohoto dodatku zůstává smlouva o dílo a dodatek č. 1 smlouvy o dílo beze změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – časový harmonogram postupu prací
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 21. 12. 2018 usnesením č. 02/2018

V Těškovících dne: 4. 1. 2019

za Objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce



V Třinci dne: 4. 1. 2019

za Zhotovitele:

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

