



## Změnový list č. 1

Projekt : **Vršovice – likvidace splaškových vod**

Objekt : **SO 072016 DP**

Datum vystavení:  Požadováno kým:

Podklady:  Počet příloh:

### POPIS ZMĚNY:

#### **1.Záměna přípojek**

V průběhu stavebních příprav a samotné realizace stavebních prací došlo k následující změně:

Majitelé nemovitostí č.p.35 manželé Bláhovi, a č.p. 92 pí. Naděžda Dyrťová a pí. Simona Kastnerová neočekávaně odmítli napojení na splaškovou kanalizaci, které bylo součástí zadávací dokumentace. Současně také Obec Vršovice, jako vlastníků objektu hasičské zbrojnice, změnila své původní stanovisko a pro neefektivitu tento objekt nepřipojila na vznikající kanalizaci. Místo těchto domovních přípojek obec do projektu doplnila nové tři přípojky a to od č.p. 142 p. Tůrbach, č.p. 41 manželé Svačinovi a č.p. 18 p. Ferdinand Bláha. [Vše jsou nově obydlené nemovitosti, které v době tvorby zadávací dokumentace nebyly obydleny. Na základě těchto nově vzniklých požadavků obec upravila projektovou dokumentaci a fyzickou realizaci stavby. Nebyly provedeny práce za **168.916,46 Kč bez DPH** dle původního rozpočtu, naopak nově byly provedeny práce za **250.806,37 Kč bez DPH**. Celková finanční výše změny je **81.889,90 Kč bez DPH**. Jedná se o drobnou změnu projektu, ostatních 108 přípojek bude beze změny.

#### **2.Nerealizace komplexní opravy povrchů u objektu SO 072016 OK – SÚS na objekt SO 072016 DP**

V průběhu realizace stavebních prací došlo nepředvídatelně k úspoře finančních prostředků na objektu SO 072016 OK – SÚS. Bylo upraveno vedení kanalizace, tak že již není potřeba provádět celoplošnou opravu komunikace. Požavek SÚS byl v průběhu výstavby stažen. Nebyly tedy vyčerpány prostředky ve výši **405.970,55 Kč bez DPH**.

Naopak zde vyvstal požadavek na vybudování 7 dodatečných přípojek, které nebyly součástí původní zadávací dokumentace. Rozpočet na těchto 7 dodatečných přípojek činí **401.153,49 Kč bez DPH**. Celková finanční výše této změny je **77.072,84 Kč bez DPH**. Jedná se o nemovitosti nové nebo dříve trvale neobývané. Obec si nechala vypracovat projektovou dokumentaci a získala platný územní souhlas. Nové přípojky lze zrealizovat v souběhu s původní zadávací dokumentací bez dopadu na termín dokončení celého projektu.

Celková výše zde popsaných změn je :

Neprovedené práce: 405.970,55 Kč bez DPH

Nově provedené práce: 483.043,39 Kč bez DPH



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

V příloze č. 1 je vyčíslen rozdíl ve výkazu výměr rozpočtu  
V příloze č. 2 je situace zaměněných přípojek  
V příloze č. 3 stanovisko majitelů nerealizovaných nemovitostí  
V příloze č. 4 je vyčíslena výše nevyčerpaných prostředků z obnovy SÚS  
V příloze č. 5 je výkaz výměr a rozpočet na 7 dodatečných přípojek  
V příloze č. 6 je situace dodatečných přípojek  
V příloze č. 7 je územní souhlas k dodatečným přípojkám  
V příloze č. 8 je stanovisko SÚS ÚK  
V příloze č. 9 je stanovisko projektanta

Cena změny bez DPH:	<b>77.072,84 Kč</b>
Časový dopad do termínu:	<b>bez dopadu na termín</b>

Vypracoval: Ing. Pavel Bača  
( Zhotovitel )

podpis:

Datum : 20.9.2017

: Petr Cívárek  
( Zhotovitel )

podpis:

Datum : 20.9.2017

Ověřil: Ing. Vladimír Soukup  
( TDI )

podpis :

Datum : 20.9.2017

Schválil : Pavlína Adamová  
( Objednatel )

podpis :

Datum

20.9.2017

