



DODATEK ČÍSLO 1

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 22151

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Obec Zašová

Zašová 36, 756 51 Zašová

Mgr. Jiljím Kubrickým, starostou

Vlastimilem Těhanem, místostarostou

00304476

CZ 00304476

KB Valašské Meziříčí, a.s.

6842490277/0100

571 634 041, 571 634 015, 571 634 340

podatelna@zasova.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Místo podnikání/sídlo:

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

Cobbler s.r.o.

Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová

Ing. Jiří Vaškem, jednatelem a

Petrem Adámkem, jednatelem

Ing. Jiří Vaškem, jednatelem a

Petrem Adámkem, jednatelem

46578463

CZ46578463

Komerční banka, a.s.

508847851/0100

571 751 773

cobbler@cobbler.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že

- osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy
- neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků.
- uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.
- před podpisem smlouvy se jako odborně způsobilý dostatečně seznámil se záměry objednatele, rozsahem a povahou díla specifikovaného v projektové dokumentaci, v rozpočtu, v podmínkách výběrového řízení a v následujících ustanoveních této smlouvy a prohlašuje, že podle těchto dokumentů lze dílo komfortně provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané včetně požadavků právních předpisů, ČSN a norem EU, přičemž v rozporech platí, že platí normy, které jsou přísnější, nebude-li dán ze strany objednatele jiný písemný pokyn.
- jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a disponuje takovými kapacitami, zkušenostmi a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.

Na základě těchto skutečností přistupuje zhotovitel k uzavření předmětné smlouvy.

I. Předmět díla

1. Předmětem veřejné zakázky je úprava prostranství kolem budovy obecního úřadu na základě projektové dokumentace DÚR „Řešení prostranství u OÚ v Zašové - oplocení, zpevněné plochy“ vypracované Ing. Petrem Vašíčkem, REPRINSTA s.r.o. v 9/2020.

Název akce: „Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové“

Místo stavby: parc.č. 830/1 a 815 v k.ú. Zašová, obec Zašová.

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečně požadované práce ze strany zadavatele.

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou ve výši:

Cena díla dle SoD 638 868,01 Kč

Cena dodatečných prací 91 863,67 Kč

Celková cena bez 21% DPH **730 731,68 Kč**

21% DPH 153 453,65 Kč

Celková cena vč. 21% DPH 884 185,33 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo číslo 22151 zůstávají beze změny a v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: **Tato smlouva byla schválena Radou obce Zašová ze dne 30.3.2022.**

V Zašové dne 30.3.2022



Objednatel
Mgr. Jiří Kubrický
starosta obce

V Zašové, dne 30.3.2022



Zhotovitel
Ing. Jiří Vašek, jednatel Cobble s.r.o.
Petr Adámek, jednatel Cobble s.r.o.

Přílohy:

Rekapitulace rozpočtu

Položkový rozpočet

Změnový list

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové - Dlažba, obrubníky

Objekt:

Objednatel: Obec Zašová

Zhotovitel: Cobler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Adámek


Datum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				27 544,42	8,257
1	Zemní práce					3 474,91	0,000
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,450	192,00	470,40	0,000
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,450	271,00	663,95	0,000
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,900	290,00	1 421,00	0,000
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,450	19,90	48,76	0,000
5	181252305	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,000	28,80	201,60	0,000
6	181111111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	7,000	30,60	214,20	0,000
7	215901101	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	7,000	65,00	455,00	0,000
5	Komunikace pozemní					6 986,00	5,857
8	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	7,000	118,00	826,00	1,610
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,000	170,00	1 190,00	2,415
10	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	7,000	333,00	2 331,00	0,600
11	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	7,000	377,00	2 639,00	1,232
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 300,00	2,400
12	912101101	Vybourání, očištění a znovu osazení obrubníku	m	20,000	430,00	8 600,00	1,600
13	912521101	Dodávka a osazení nových obrubníků	m	10,000	670,00	6 700,00	0,800
998	Přesun hmot					1 783,51	0,000
14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,257	216,00	1 783,51	0,000

Celkem

27 544,42

8,257



Cobler s.r.o.
 č.p. 533
 756 51 Zašová
 IČO: 465 78 463
 DIČ: CZ 465 78 463

Autorizovaný inženýr
 Ing. Karel Trlica
 Janova 242, 756 01 Vsetín
 IČO: 14530913

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové - Dlažba

Objekt:

Objednatel: Obec Zašová

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Adámek

Datum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				3 061,00	1,760
5		Komunikace pozemní				3 061,00	1,760
1	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	-10,000	56,90	-569,00	0,000
2	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-10,000	410,00	-4 100,00	0,000
3	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	10,000	333,00	3 330,00	0,000
4	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm červená	m2	10,000	440,00	4 400,00	1,760
Celkem						3 061,00	1,760



Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trýčka
Janova 242, 755 07 Vsetín
IČO: 14590213

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové - Kolárka

Objekt:

Objednatel: Obec Zašová


Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Adámek

Datum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				20 145,20	0,000
2		Zakládání				16 000,00	0,000
1	298251101	Betonové patky pro osazení kolárky včetně zemních prací	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 145,20	0,000
2	925211102	Objekt pro úschovu kol - ocelová pergola s plechovou střechou 2300x6600x2200 mm	kus	-1,000	75 000,00	-75 000,00	0,000
3	927251101	Profily 100x100 mm včetně montáže a nátěru	m	33,200	565,00	18 758,00	0,000
4	927298251	Profily 100x60 mm včetně montáže a nátěru	m	10,000	512,00	5 120,00	0,000
5	928251101	Profily 40x40 mm včetně montáže a nátěru	m	39,600	232,00	9 187,20	0,000
6	929265211	Výplň TAHOKOV včetně rámu	m2	22,400	700,00	15 680,00	0,000
7	936211121	Posuvná brána	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	0,000
8	938654202	Střešní krytina včetně montáže	m2	16,000	650,00	10 400,00	0,000
Celkem						20 145,20	0,000



Autorizovaný inženýr
 Ing. Karel Trnka
 Janova 242, 756 01 Vsetín
 IČO: 14590913

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové - Oplocení

Objekt:

Objednatel: Obec Zašová


Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Adámek

Datum: 23. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				21 479,25	0,000
2		Zakládání				-13 710,75	0,000
1	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	-2,716	2 740,00	-7 441,84	0,000
2	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-10,864	347,00	-3 769,81	0,000
3	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-10,864	66,90	-726,80	0,000
4	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,037	47 900,00	-1 772,30	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 190,00	0,000
5	DP0	Kovový plot na betonové podezdívce včetně 2x brána	m	0,300	4 800,00	1 440,00	0,000
6	DP1	Kovový plot na betonové podezdívce	m	-1,500	2 700,00	-4 050,00	0,000
7	900300300	Betonové oplocení s podezdívkou	m	-4,500	2 700,00	-12 150,00	0,000
8	900400410	Drátěné oplocení bez podezdívky	m	5,800	980,00	5 684,00	0,000
9	DP4	Drátěné oplocení s podezdívkou	m	-0,200	1 800,00	-360,00	0,000
10	932121101	Oprava podezdívky sanačním betonem včetně penetrace	m	53,000	842,00	44 626,00	0,000
Celkem						21 479,25	0,000



Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janova 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové - Svody a žlaby
Objekt:

Objednatel: Obec Zašová
Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Petr Adámek
Datum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				19 634,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 634,00	0,000
1	921141101	Žlab podokapní	m	6,600	740,00	4 884,00	0,000
2	922154201	Svod ze střechy svislý	m	2,000	690,00	1 380,00	0,000
3	923254231	Lapač střešních splavenin	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	0,000
4	924287451	Napojení na stávající kanalizaci včetně zemních prací	m	6,000	1 420,00	8 520,00	0,000
5	927741421	Dodávka a osazení odvodňovacího žlabu	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	0,000
Celkem						19 634,00	0,000






Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trřica
Janova 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Cobler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová		
Investor:	Obec Zašová	Datum: 24.3.2022	
Název akce: „Rekonstrukce veřejného prostranství kolem obecního úřadu v Zašové“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Výkaz výměr		
	PD skutečného provedení, GZ		
	Položkové rozpočty VCP x MP změny č.1,2,3,4,5		
	Dod.č. 1		
Předmět změny: Zjištění skutečnosti při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele			
Popis a zdůvodnění změny:			
1). MP x VCP vznikly na základě dodatečného požadavku majitele sousední nemovitosti č.p. 35 k zajištění občasného obslužného přístupu na pozemek s nutnou úpravou délek oplocení OP1,OP2,OP3 Dále byl posouzen stav značné degradace podezdívky oplocení OP4, kterou TDI doporučil sanovat reprofilačním materiálem			
2). VCP x MP související s upřesněním technického provedení výplně přístřešku na kola náhrada pletiva Nylofor 2D za Tahokov s upřesněním otevírání a přístupu do kolárny.			
3). VCP související s upřesněním technického řešení a detailů vjezdů k č.p.35 a k OÚ			
4). VCP upřesněný požadavek napojení dešťových vod přístřešku na kola na stávající řad DK s doplnění liniové vpusti			
5). VCP x MP vznikly upřesněním napojované ZP a stávajícího vjezdu. Nahrazen živičný povrch zámkovou dlažbou			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Ing. Karel Trlica – TDI, TDS			
Stanovisko technického dozoru stavby: Změna nesnižuje projektované parametry. Tyto změny vidím jako technicky optimální a ekonomicky výhodné, za přijatelných změn souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu. Jejich realizace nebude mít negativní dopad na celkovou kvalitu díla. Se změnou souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nepožadováno			
Příloha: Zápisy v SD a KD, PD skutečného provedení, GZ, Položkové rozpočty změna č. 1,2,3,4,5			

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Ing. Karel Trlica
Janova 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Reprinst
Ing. Petr Vašíček
Mlýnský náhon Bečvou, Na Mlýnářce 128/6
Vlašské Meziříčí 757 01
IČO: 28623517, DIČ: CZ28623517
Irrelevantní



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Trlica, TDI (TDS)	
Datum:	24.3.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zjištěné skutečnosti při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) MP x VCP vznikly na základě dodatečného požadavku majitele sousední nemovitosti č.p. 35 k zajištění občasného obslužného přístupu na pozemek s nutnou úpravou délek oplocení OP1,OP2,OP3 Dále byl posouzen stav značné degradace podezdívky oplocení OP4, kterou TDI doporučil sanovat reprofilačním materiálem</p> <p>2).VCP x MP související s upřesněním technického provedení výplně přístřešku na kola náhrada pletiva Nylofor 2D za Tahokov s upřesněním otevírání a přístupu.</p> <p>3) VCP související s upřesněním technického řešení a detailů vjezdů k č.p.35 a k OÚ</p> <p>4). VCP upřesněný požadavek napojení dešťových vod přístřešku na kola na stávající řad DK s doplnění liniové vpusti</p> <p>5). VCP x MP vznikly upřesněním napojované ZP a stávajícího vjezdu. Nahrazen živičný povrch zámkovou dlažbou</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 105 270,75 Kč	+197 134,42,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+91 863,67 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC ZAŠOVÁ 756 51 ZAŠOVÁ 36 IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476 tel.: 571 634 015, 571 634 041 fax: 571 634 310	 -21-  Cobbler s.r.o. č.p. 633 756 51 Zašová IČO: 465 78 463 DIČ: CZ 465 78 463	
Datum: 24.3.2022	Datum: 24.3.2022	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem :

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů :