

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 841/059/CA/2013

uzavřené dle ust. § 536 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

na akci: **Rekonstrukce komunikace v ul. Českobratrská – I.etapa**

číslo smlouvy zhotovitele: **841/059/CA/2013**

číslo smlouvy objednatele: **206/2013/ODŽP**

(dále též jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Millerovou,
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města
Teplice

Sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

Bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání : ve věcech smluvních Bc. Ivana Millerová,
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, tel. 417510902

Ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací

Technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,
tel. 417510922, e-mail: hojdarovavteplice.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s. , Odštěpný závod České Budějovice

Jednající/zastoupen: Ing. Jaroslavem Katzerem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

Sídlo: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č.ú. 3505231

e-mail: jiri.blin@strabag.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních :

Jiří Blín, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Ing. Jaromír Klein, vedoucí PJ
Ve věcech technických :
Ing. Jaromír Klein, vedoucí PJ
Ve věcech realizace a předání díla:
Dalibor Hruška, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Změna SOD

Článek V. – Doba plnění se mění takto :

Termín dokončení prací do : 31.8.2013

Důvod : Při realizaci díla byl zjištěn havarijný stav kanalizace společnosti Severočeská vodárenská a.s. a nutnosti rekonstrukce této kanalizace v prostoru stavby. Tyto práce nejsou součástí smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, byly zajištěny společností Severočeská vodárenská a.s. a nemohly být předvídány zhotovitelem ani objednatelem. Práce zhotovitele STRABAG a.s. prováděné dle smlouvy o dílo bylo nutno přerušit dne 28.6. 2013 do doby dokončení kanalizace dne 22.7.2013. Dále ode dne 22.7.2013 probíhá pokládka kabelů v chodnících zajišťovaná společností ČEZ. Práce na rekonstrukci komunikace mohly být obnoveny dne 23.7.2013.


3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Teplicích dne 21. 08. 2013


V Dubí dne

Za objednatele



STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
CZ-379 08 ČESKÉ BUDĚJOVICE
(49)

Za zhotovitele



Ing. Jaromír Klein
vedoucí PJ



Jiří Blín
Vedoucí odd. přípravy a kalkulací

