

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/MAJ/2015

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:

Uniplast – dux s.r.o.
jednající/zastoupen: Zdeněk Žejdlík
sídlo: Kubátova 74, 417 22 Háj u Duchcova
IČ: 25481541
DIČ: CZ25481541
bankovní spojení: Oberbank AG, Ústí nad Labem
e-mail: uniplast.dux@seznam.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeněk Žejdlík
ve věcech technických: Zdeněk Žejdlík
ve věcech realizace a předání díla: Zdeněk Žejdlík

zápis v OR (nebo ŽR) :vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem

Čl.I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodložení termínu dokončení prací do 20.9.2015.

Odůvodnění:

K posunutí termínu dokončení dochází z důvodu změny provedení zateplení čelních stěn lodžii. Ke změně došlo s ohledem na to, že na čelních stěnách lodžii jsou přimontovány stávající radiátory šrouby skrz stěnu lodžie. Aby nedošlo k narušení uchycení radiátorů, byla dohodnuta změna provedení zateplení, kterou bylo však potřeba pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu projednat s HZS ÚK. O tuto dobu 3 týdnů je termín dokončení stavby posunut.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

3.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Duchcově dne:



Zhotovitel
Zdeněk Žejdlík
jednatel společnosti

V Teplicích dne: 14. 4. 2015



Objednatel
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města